

事業評価書

補助事業名	小松飛行場関連公共用施設 (スポーツ又はレクリエーションに関する施設：加賀市中央公園施設) 整備事業					
補助事業者名	加賀市長					
実施場所	加賀市山田町地内					
補助事業の 成果の目標	公園遊具の老朽化が著しいことから改修を行い、住民の体力向上等のための生活環境整備を図る。 園地内施設の老朽化が著しいため改築により、レクリエーション施設の充実を図る。 以上各項目で併せて満足度70%以上					
補助事業の内容	遊具施設整備 N=一式 トイレ建替 N=5 棟					
補助事業の始期と終期	平成28年度から令和7年度					
事業費及び 交付金額	遊具施設	平成28年	平成29年	平成30年	令和1年	令和2年
	事業費	23,922,000円	38,556,000円	82,209,600円	59,070,000円	55,000,000円
	交付金	21,200,000円	34,056,000円	72,432,000円	55,100,000円	48,269,000円
	トイレ	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
	事業費	1,826,000円	71,597,900円	45,711,600円	53,482,000円	61,769,400円
	交付金	1,800,000円	51,923,000円	41,413,000円	47,200,000円	59,000,000円
	総事業費 493,144,500円 総交付金額 432,393,000円					
補助事業の成果及び評価並びに関係住民への周知の実施状況	〔補助事業の成果及び評価〕 加賀市中央公園の利用者へアンケート調査を行ったところ、満足度は71.3%であった。この結果より、住民の体力向上等のための生活環境整備及びレクリエーション施設の充実を図ることができた。 〔関係住民への周知の実施状況〕 工事看板により関係住民へ周知した。					
事業の改善策及び今後の対応	利用者の意見を今後の施設整備計画に反映する。					
事業評価に際して第三者機関の活用の有無	無					

注： 事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。