加賀市　公園施設長寿命化計画

２０２２年３月

加賀市 建設部 土木課

１．都市公園整備状況

（令和４年１月時点）

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
61	111.85 ha	17. 4 ㎡

※公表されている都市公園一覧に、R2.12.10 開設の作見公園を加えている。
※桔梗ヶ丘公園は廃止予定だが含めている。
※動橋東部公園は新幹線整備に伴い面積縮小予定（縮小前の面積で集計している）。

２．計画期間（西暦）　〔 2022 年度 ～ 2031 年度（ 10 箇年)〕

３．計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
31	3	1	2	0	1	0	0	0	0	1	1	40

②選定理由

計画対象公園は、加賀市が管理する「都市公園法第２条に基づく都市公園（公園又は緑地)」の内、遊具や一般施設、建築物、橋梁のある、利用頻度の高い４０公園を計画対象とする。

なお、本市では「公園施設長寿命化計画」を２０１３年度に策定しており、今回２０２１年度で更新する。

調査および計画策定年度	内容
2021 年度	・予備調査 ・遊具の安全点検と健全度・緊急度判定の実施 ・一般施設（四阿、パーゴラ、シェルター、噴水)、建築物及び橋梁の、健全度調査及び健全度・緊急度判定の実施 ・公園施設長寿命化計画の策定

４．計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設	管理施設	災害応急対策施設	その他施設	合計
177	117	127	107	29	17	91	406	0	13	1,084

②これまでの維持管理状況

これまで、全ての公園施設（遊戯施設、公園施設等）を対象に、土木課にて維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検を行っている。特に遊戯施設は、これらの管理に加え、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」及び、社団法人日本公園施設業協会（JPFA）が策定した「遊具の安全に関する指針 JPFA-S：2008」に基づき、毎年１回の定期点検を実施している。

この定期点検により危険箇所が発見された場合には、その緊急度の高い施設から順番に補修又は更新を行ってきた。

③選定理由

計画対象公園の多くは供用から30年以上経過しており、公園施設の長寿命化対策により公園機能の保全を図り、日常点検や定期点検による確認により施設の安全性を維持するため、計画対象公園内にある全公園施設を対象とする。ただし、管理者が異なる占用物等は対象外とする。

５．健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

点検調査は、2021年7月から2021年11月までの期間に実施した。

5-1 遊具

社団法人 日本公園施設業協会（JPFA）が策定した「遊具の安全に関する指針 JPFA-SP-S：2014」に則り、「公園施設製品安全管理士」及び「公園施設製品整備技士」の資格を持つ技術者が点検した。

Ａ判定	Ｂ判定	Ｃ判定	Ｄ判定
16	47	38	4

5-2 一般施設

国土交通省の「公園施設長寿命化計画策定指針(案)」に則り、点検した。

Ａ判定	Ｂ判定	Ｃ判定	Ｄ判定
6	6	9	6

5-3 建築物

法令等で点検が必要な施設について点検した。

Ａ判定	Ｂ判定	Ｃ判定	Ｄ判定
2	21	15	0

5-4 橋梁

国土交通省の「公園施設長寿命化計画策定指針(案)」に則り、点検した。

Ａ判定	Ｂ判定	Ｃ判定	Ｄ判定
2	6	1	3

６．対策の優先順位の考え方

対策の優先順位は、「健全度判定」及び「緊急度判定」に基づく。

優先度	内容
高　優先度Ⅰ	・健全度Ｄの施設全て ・健全度Ｃで緊急度が高の施設
優先度Ⅱ	・健全度Ｃで緊急度が中の施設
優先度Ⅲ	・健全度Ｂの施設
低　優先度Ⅳ	・健全度Ａの施設

７．対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検は、市土木課により随時実施し、公園施設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。

公園施設に異常が発見された場合は、使用を中止し事故等を予防する。また、この時点で健全度調査を実施し、補修又は更新の対策を行う。

清掃等は、市土木課によるもののほか、地域住民や各種団体等によるアダプトプログラムの活用を推進する。

②公園施設の長寿命化のための基本方針

②-1. 予防保全型管理施設

・日常点検のほかに、定期点検または健全度調査を実施する。

・遊戯施設は、年１回の定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。定期点検は、市が委託する専門業者が実施する。

・遊戯施設以外に定期点検が法で定められている施設（建築物、橋梁、各種設備等の一部）は、法に基づき定期点検を行い、それ以外の施設は、５年に１回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化損傷状況を確認する。

・定期点検は、目視、触診、聴診、打診、揺診、器具による測定等により、劣化状況の判定を行う。

・定期点検や健全度調査、及び日常点検で危険箇所が発見された場合は、消耗材の交換等を行うほか、必要に応じて使用禁止措置をとり、補修・修繕方法を検討し、適切な対策を講じる。なお、今後はできるだけ健全度Ｂの時点で適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化を図る。

・計画的な補修（部品の交換や塗装など）がある施設は、長寿命化計画に基づき補修を実施し、劣化・損傷による事故を未然に防ぐとともに施設の延命化を図る。

・使用見込み期間は、処分制限期間が 20 年未満の施設は、処分制限期間の 2.4 倍、20 年以上 40 年未満の施設は、処分制限期間の 1.8 倍、処分制限期間が 40 年以上の施設は、処分制限期間の 1.2 倍を基本とする。

②-2 事後保全型管理施設

・健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検で公園施設の機能の保全と安全性を維持する。

・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、その劣化や損傷が維持保全では対応できないならば、施設を更新する。

・舗装については、劣化や損傷が顕著（舗装面積の 1/2 以上）となった段階で、施設（箇所）毎に判断し更新する。

・施設を更新する際は、可能な限り、従来の施設の素材より耐久性に優れた素材を採用する（例：木材→再生木材、鋼材→ステンレスなど）。

・使用見込み期間は、処分制限期間が 20 年未満の施設は、処分制限期間の 2 倍、20 年以上 40 年未満の施設は、処分制限期間の 1.5 倍、処分制限期間が 40 年以上の施設は、処分制限期間の 1 倍を基本とする。

８．都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等

※　別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式１「総括表」、様式２「都市公園別」、様式３「公園施設種類別現況」）による

９．対策費用

①概算費用合計（10 年間）【②＋③】	371,470 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10 年間）	325,966 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10 年間）	45,504 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	37,147 千円

１０．計画全体の長寿命化対策の実施効果

今回長寿命化計画を策定した公園における 10 年間でのライフサイクルコスト縮減額は 3 千円である。今回、大幅なライフサイクルコスト縮減が見込める建築物や橋梁はライフサイクルコスト比較なしで予防保全型管理としており、ライフサイクルコスト算出対象とした 10 ㎡以上のパーゴラや四阿等においては大幅な縮減は得られなかった。

１１．計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔２０３１年度〕

②見直し時期、見直しの考え方など

・次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、

長寿命化計画の見直しを行う。

・公園や施設の利用状況を考慮し、今後は施設の廃止・集約化も検討する。

【様式1】公園施設長寿命化計画調書 （総括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
錦城山公園	総合	1975	便所、休憩所、ポンプ小屋	1975	47	便所以外は期間を過ぎている	3	0	0	0	0	582	0	0	1,982	0	582	
中央公園	総合	1979	橋梁、便所、野外音楽堂、貯水施設、噴水、複合遊具等	1979	43	野外音楽堂、貯水施設、砂場、てんとう虫、ワンパク城は期間を過ぎている	33	54,674	12,100	6,496	26,350	17,091	6,675	28,011	0	22,264	8,566	
松籟公園	地区	1992	複合遊具	1992	30	期間内	1	0	0	0	0	1,832	0	0	0	1,760	72	
山背台公園	街区	1975	ブランコ、複合遊具	1975	47	ブランコは期間を過ぎている	2	0	0	1,265	0	85	1,034	0	0	0	1,119	
大聖寺東部公園	街区	1975	便所、複合遊具、変形太鼓梯子、ブランコ	1975	47	便所、複合遊具は期間を過ぎている	4	0	0	0	44	254	946	0	2,420	0	1,200	
潮津公園	街区	1975	便所、すべり台、ジャングルジム、ブランコ、鉄棒	1975	47	便所は期間を過ぎている	5	0	0	6,710	0	108	1,100	0	370	0	1,208	
緑ヶ丘公園	街区	1976	すべり台、パーゴラ、ブランコ、複合遊具、特別遊具等	1976	46	複合遊具、鉄棒以外は期間を過ぎている	11	0	0	2,629	0	2,776	1,166	1,400	387	2,618	1,324	3
山代北部第三公園	街区	1976	ヒューム管(山)、ブランコ、スイング遊具	1976	46	ヒューム管(山)、ブランコは期間を過ぎている	6	0	0	5,522	0	66	1,727	0	0	0	1,793	
湖南公園	街区	1978	便所、ブランコ、スイング遊具	1978	44	便所は期間を過ぎている	3	0	0	0	0	23	528	0	106	0	551	
小菅波公園	街区	1975	ジャングルジム、ブランコ、すべり台、シーソー	1975	47	期間内	4	0	0	4,730	0	52	1,122	0	0	0	1,174	
いづみ公園	街区	1975	ブランコ	1975	47	期間内	1	0	0	0	0	13	374	0	0	0	387	
耳聞山公園	街区	1991	ブランコ、複合遊具	1991	31	期間内	2	0	0	0	0	88	1,221	0	0	0	1,309	
上宮第一公園	運動	1978	象形遊具、ブランコ	1978	44	象形遊具は期間を過ぎている	3	0	0	0	396	33	682	0	0	0	715	
上宮第二公園	街区	1978	象形遊具、ブランコ、鉄棒、すべり台	1978	44	象形遊具は期間を過ぎている	4	0	0	0	132	46	759	0	0	0	805	
松が丘第一公園	街区	1978	ブランコ、便所、複合遊具、スイング遊具	1978	44	ブランコ、便所は期間を過ぎている	6	0	7,612	0	0	261	902	13	1,314	0	1,163	
松が丘第二公園	街区	1978	鉄棒、ブランコ	1978	44	鉄棒は期間を過ぎている	2	0	0	0	66	23	473	0	0	0	496	
松が丘第四公園	街区	1978	ブランコ、すべり台、シーソー	1978	44	期間内	3	0	0	0	0	39	935	0	2,400	0	974	
若葉台北公園	街区	1980	スイング遊具	1980	42	期間内	2	0	0	0	0	20	308	0	0	0	328	
若葉台中公園	街区	1980	ブランコ	1980	42	期間内	1	0	0	0	0	13	374	0	0	0	387	
白山台公園	街区	1980	鉄棒、便所、象形遊具、ブランコ、すべり台	1980	42	象形遊具、便所は期間を過ぎている	7	0	0	0	473	228	1,364	0	1,160	0	1,592	
コモンライフ公園	街区	1980	ブランコ	1980	42	期間内	1	0	0	0	0	13	374	0	0	0	387	
山代北部第六公園	街区	1984	ジャングルジム	1984	38	期間内	1	0	0	0	0	13	187	0	0	0	200	
大菅波公園	街区	1984	ブランコ、すべり台	1984	38	期間内	2	0	0	0	0	26	506	0	0	0	532	
源平公園	街区	1984	ブランコ、すべり台	1984	38	期間内	2	0	0	0	0	26	506	0	0	0	532	
山代北部第五公園	街区	1985	鉄棒、ジャングルジム、すべり台、ブランコ	1985	37	鉄棒、ジャングルジムは期間を過ぎている	4	0	0	0	2,266	39	902	0	187	13	941	
幸町公園	街区	1985	ブランコ	1985	37	期間内	1	0	0	0	0	13	374	0	0	0	387	
三健パーク	街区	1990	便所、スイング遊具	1990	32	期間内	3	0	0	0	0	20	308	0	253	0	328	
ときわ台公園	街区	1993	ブランコ	1993	29	ブランコは期間を過ぎている	1	0	0	0	0	13	374	0	0	0	387	
山代南部公園	街区	1993	すべり台	1993	29	期間内	1	0	0	0	0	13	132	0	0	0	145	
大和公園	街区	2003	複合遊具、ブランコ	2003	19	期間内	2	0	0	0	0	855	374	0	0	770	459	
かたらいの広場	街区	1985		1985	37	期間内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	1994	デッキ、休憩所、橋梁、便所	1994	28	橋梁以外は期間を過ぎている	8	10,000	29,800	4,400	0	1,038	1,320	260	4,010	1,320	1,038	
柴山潟湖畔公園	近隣	1994	橋梁、木製コンビネーション遊具、便所	1994	28	木製コンビネーション遊具、便所は期間を過ぎている	7	0	0	0	0	3,351	3,080	0	12,177	1,760	1,591	
桔梗ヶ丘広場	近隣	2001	便所	2001	21	期間内	1	0	0	0	0	159	0	660	0	0	159	
砂走公園あいあい広場	街区	2006		2006	16	期間内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
かつら児童公園	緑地	1975	鉄棒、築山、複合遊具	1975	47	鉄棒、築山は期間を過ぎている	3	0	0	1,188	0	1,302	539	0	0	1,210	631	
中田児童公園	広場	1977	ブランコ、すべり台	1977	45	ブランコは期間を過ぎている	2	0	0	4,730	0	26	506	0	0	0	532	
宮の杜公園	街区	2014	すべり台、ブランコ+安全柵、シーソー、低鉄棒等	2014	8	期間内	6	0	0	0	44	66	1,045	0	0	0	1,111	
橋立自然公園	特殊	2011	デッキ、管理事務所	2011	11	期間内	2	0	0	0	0	447	550	0	0	0	997	
桜町第一公園	街区	2014	スイング遊具	2014	8	期間内	1	0	0	0	440	20	308	0	0	0	328	
							151	64,674	49,512	37,670	30,211	31,073	33,075	30,344	26,766	31,715	36,430	3

公園数箇所数: 40

概算費用合計: 371,470 （千円）

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
錦城山公園	総合	－	0018	園路広場	舗装	－	舗装	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0019	園路広場	舗装	－	舗装	1	式	－	アスファルト	－	1975	47	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0021	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0022	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	15	60	－	－			－	－	事後	2035											
錦城山公園	総合	－	0023	園路広場	縁石	－	縁石	1	式	－	レンガ	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0027	修景施設	芝生	－	芝張	1	式	－	芝	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0122	修景施設	池	－	馬洗池	1	箇所	－	土	－	1975	47	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0042	休養施設	ベンチ	－	ベンチ（正面）	13	基	－	木材	－	1975	47	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0043	休養施設	休憩所	－	休憩所（正面）	1	基	H=2.35m、L=4.90m、W=2.70m、A=13.23㎡	スチール	－	1975	47	27	48	－	－	2021	植物が生い茂っている。一部、基礎表面の石材に剥がれあり。パーゴラ本体の状態はよいが、ベンチ座板とテーブル天板は腐朽が激しい	B	低	事後	2023																	
錦城山公園	総合	－	0074	休養施設	ベンチ	－	ベンチ（東丸）	6	個	－	コンクリート	－	1975	47	47	47	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0099	休養施設	休憩所	－	休憩所（本丸）	1	棟	20.25㎡	木材	－	1975	47	22	40	－	－	2021	屋根全面、に植物が繁茂し軒裏にも浸潤している	C	中	予防	2032						264	健全度調査				1,982	外壁・屋根補修			264	健全度調査	
錦城山公園	総合	－	0107	休養施設	ベンチ	－	ベンチ（二の丸・三の丸）	16	個	－	コンクリート	－	1975	47	47	47	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0108	休養施設	休憩所	－	休憩所（二の丸・三の丸）	1	棟	H=3.30m、L=2.70m、W=2.70、A=7.29㎡	コンクリート	－	1975	47	47	47	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0123	休養施設	ベンチ	－	ベンチ（その他）	3	個	－	コンクリート	－	1975	47	47	47	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0126	教養施設	その他	－	案内板（正面）	1	個	－	木材	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0129	教養施設	その他	－	案内板（本丸）	1	個	－	木材	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
錦城山公園	総合	－	0001	便益施設	駐車場	－	駐車場（正面）	1	式	－	石材	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0064	便益施設	駐車場	－	駐車場（正面）	1	式	－	アスファルト	－	1975	47	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0066	便益施設	便所	－	便所（正面）	1	棟	35.0㎡	木材	－	2020	2	50	60	－	－	2021	特になし	A	低	予防	2080					159 健全度調査					159 健全度調査	
錦城山公園	総合	－	0068	便益施設	水飲場	－	水飲場（正面）	1	箇所	－	コンクリート	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0069	便益施設	水飲場	－	水飲場（正面）	1	箇所	－	コンクリート	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0104	便益施設	水飲場	－	水飲場（本丸）	1	箇所	－	コンクリート	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0115	便益施設	水飲場	－	水飲場（二の丸・三の丸）	1	箇所	－	コンクリート	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0124	便益施設	水飲場	－	水飲場（その他）	1	箇所	－	樹脂	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0002	管理施設	側溝	－	側溝	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	20	50	－	－			－	－	事後	2025											
錦城山公園	総合	－	0013	管理施設	暗渠	－	暗渠	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0016	管理施設	排水ます	－	桝	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	20	50	－	－			－	－	事後	2025											
錦城山公園	総合	－	0050	管理施設	車止め	－	車止（正面）	13	個	－	ステンレス	－	1975	47	39	40	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0052	管理施設	照明施設	－	照明灯（正面）	3	基	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0053	管理施設	引込柱	－	引込柱A（正面）	3	基	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0054	管理施設	引込柱	－	引込柱B（正面）	2	基	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0055	管理施設	引込柱	－	引込柱C（正面）	1	基	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
錦城山公園	総合	－	0056	管理施設	擁壁	－	擁壁工（正面）	1	式	－	ブロック	－	1975	47	40	40	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0057	管理施設	擁壁	－	擁壁工（正面）	1	式	－	ブロック	－	1975	47	40	40	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0058	管理施設	擁壁	－	擁壁工（正面）	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	50	50	－	－			－	－	事後	2025											
錦城山公園	総合	－	0061	管理施設	標識	－	案内板	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	42	42	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0062	管理施設	その他	－	ポンプ小屋（正面）	1	棟	10.17㎡	ブロック	－	1975	47	41	49	－	－	2021	経年劣化が見られる	B	低	予防	2024					159 健全度調査					159 健全度調査	
錦城山公園	総合	－	0063	管理施設	材料置場	－	資材置場（正面）	1	棟	－	ブロック	－	1975	47	38	40	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0078	管理施設	柵	－	防護柵	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	42	42	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0127	管理施設	倉庫	－	物置（正面）	1	棟	－	プレハブ	－	1975	47	30	40	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0128	管理施設	倉庫	－	物置（正面）	1	棟	－	ブロック	－	1975	47	38	41	－	－			－	－	事後	2032											
錦城山公園	総合	－	0100	その他施設	展望台	－	展望台（本丸）	1	箇所	－	コンクリート	－	1975	47	50	50	－	－			－	－	事後	2025											
																									0	0	0	0	582	0	0	1,982	0	582	

概算費用合計（千円）： 3,146

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
中央公園	総合	－	0008	園路広場	舗装	－	園路	1	式	－	アスファルト	－	1979	43	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0009	園路広場	舗装	－	園路（ちびっこ広場体育センター前）	1	式	－	アスファルト	－	1979	43	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0016	園路広場	橋梁	－	橋	1	橋	－	コンクリート	－	1979	43	60	72	－	－	2021	主桁、高欄で鉄筋露出が確認され、下部工では、ひびわれが生じている。また、路面に欠損及び路面の凹凸が見られる	B	低	予防	2051					272 健全度調査					272 健全度調査	
中央公園	総合	－	0037	園路広場	舗装	－	園路	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0039	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0040	園路広場	階段	－	階段	1	箇所	－	コンクリート	－	1979	43	60	60	－	－			－	－	事後	2039											
中央公園	総合	－	0044	園路広場	階段	－	階段	1	箇所	－	コンクリート	－	1979	43	60	60	－	－			－	－	事後	2039											
中央公園	総合	－	0046	園路広場	舗装	－	園路（陸上競技場）	1	式	－	アスファルト	－	1979	43	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0047	園路広場	舗装	－	園路（競泳プール）	1	式	－	タイル	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0049	園路広場	階段	－	階段	1	箇所	－	コンクリート	－	1979	43	60	60	－	－			－	－	事後	2039											
中央公園	総合	－	0050	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	タイル	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0051	園路広場	階段	－	階段	1	箇所	－	タイル	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0052	園路広場	舗装	－	歩道	1	式	－	タイル	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0061	園路広場	舗装	－	中央広場	1	式	－	ブロック	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0064	園路広場	階段	－	階段（中央広場）	1	箇所	－	コンクリート	－	1979	43	60	60	－	－			－	－	事後	2039											
中央公園	総合	－	0065	園路広場	階段	－	階段（中央広場）	1	箇所	－	コンクリート	－	1979	43	60	60	－	－			－	－	事後	2039											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
中央公園	総合	－	0066	園路広場	橋梁	－	出会い橋（しょうぶ園）	1	橋	－	コンクリート	－	1990	32	60	72	－	－	2021	特になし	A	低	予防	2062					272 健全度調査					272 健全度調査	
中央公園	総合	－	0076	園路広場	舗装	－	園路（しょうぶ園）	1	式	－	ブロック	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0078	園路広場	橋梁	－	ハッ橋（しょうぶ園）	1	橋	－	木材	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0079	園路広場	デッキ	－	鑑賞デッキ（しょうぶ園）	1	式	－	木材	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0080	園路広場	舗装	－	園路	1	式	－	石材	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0084	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0085	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0086	園路広場	階段	－	階段	1	箇所	－	石材	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0099	園路広場	縁石	－	縁石	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0270	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	60	60	－	－			－	－	事後	2039											
中央公園	総合	－	0427	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	60	60	－	－			－	－	事後	2039											
中央公園	総合	－	0428	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	60	60	－	－			－	－	事後	2039											
中央公園	総合	－	0429	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	60	60	－	－			－	－	事後	2039											
中央公園	総合	－	0430	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	60	60	－	－			－	－	事後	2039											
中央公園	総合	－	0431	園路広場	階段	－	階段	1	箇所	－	コンクリート	－	1979	43	60	60	－	－			－	－	事後	2039											
中央公園	総合	－	0432	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	60	60	－	－			－	－	事後	2039											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
中央公園	総合	－	0433	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	60	60	－	－			－	－	事後	2039											
中央公園	総合	－	0442	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0001	修景施設	芝生	－	運動広場	1	式	－	芝	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0004	修景施設	芝生	－	ちびっこ広場	1	式	－	芝	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0005	修景施設	芝生	－	冒険の丘	1	式	－	芝	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0036	修景施設	芝生	－	広場（花木園）	1	式	－	芝	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0062	修景施設	芝生	－	自由広場	1	式	－	芝	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0077	修景施設	芝生	－	広場（しょうぶ園）	1	式	－	芝	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0087	修景施設	芝生	－	芝池	1	式	－	芝	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0100	修景施設	その他	－	緑化ブロック工	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0102	修景施設	池	－	いかだの池	1	式	－	土	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0103	修景施設	池	－	しょうぶ池	1	式	－	土	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0104	修景施設	池	－	あひる池	1	式	－	土	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0107	修景施設	芝生	－	芝張り（相撲場付近）	1	式	－	芝	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0109	修景施設	芝生	－	芝張（花木園）	1	式	－	芝	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0110	修景施設	芝生	－	芝張（彫刻の森）	1	式	－	芝	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位:千円）、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
								数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022（R04）		2023（R05）		2024（R06）		2025（R07）		2026（R08）		2027（R09）		2028（R10）		2029（R11）		2030（R12）		2031（R13）		
中央公園	総合	－	0111	修景施設	芝生	－	芝張（ちびっこ広場南側）	1	式	－	芝	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032																					
中央公園	総合	－	0112	修景施設	花壇	－	花壇コンクリート	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	50	50	－	－			－	－	事後	2029																					
中央公園	総合	－	0113	修景施設	花壇	－	花壇ブロック	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	50	50	－	－			－	－	事後	2029																					
中央公園	総合	－	0114	修景施設	芝生	－	芝張（陸上競技場）	1	式	－	芝	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032																					
中央公園	総合	－	0115	修景施設	花壇	－	花壇石	1	式	－	石材	－	1979	43	20	50	－	－			－	－	事後	2029																					
中央公園	総合	－	0116	修景施設	花壇	－	花壇ブロック	1	式	－	石材	－	1979	43	50	50	－	－			－	－	事後	2029																					
中央公園	総合	－	0122	修景施設	その他	－	樹木保護桝	1	式	－	スチール	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032																					
中央公園	総合	－	0123	修景施設	その他	－	敷石	1	式	－	石材	－	1979	43	38	40	－	－			－	－	事後	2032																					
中央公園	総合	－	0124	修景施設	花壇	－	花壇	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	20	50	－	－			－	－	事後	2029																					
中央公園	総合	－	0125	修景施設	その他	－	緑化ブロック	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032																					
中央公園	総合	－	0127	修景施設	花壇	－	花壇ブロック	1	式	－	石材	－	1979	43	50	50	－	－			－	－	事後	2029																					
中央公園	総合	－	0128	修景施設	池	－	池（しょうぶ園）	1	式	－	土	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032																					
中央公園	総合	－	0129	修景施設	その他	－	擬木縁工（しょうぶ園）	1	式	－	樹脂	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032																					
中央公園	総合	－	0130	修景施設	花壇	－	花壇縁石工（第五駐車場）	1	式	－	石材	－	1979	43	50	50	－	－			－	－	事後	2029																					
中央公園	総合	－	0137	修景施設	花壇	－	花壇（石張ウォール）	1	式	－	石材	－	1979	43	50	50	－	－			－	－	事後	2029																					
中央公園	総合	－	0138	修景施設	その他	－	ぼたん園	1	式	－	土	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032																					

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
中央公園	総合	－	0424	修景施設	池	－	貯水池（しょうぶ園）	1	式	－	土	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	5002	修景施設	つき山	－	ぐるぐる山	1	式	－	石材	－	2020	2	38	40	－	－			－	－	事後	2060											
中央公園	総合	－	5003	修景施設	噴水	－	噴水広場噴水	1	式	－	スチール	－	2020	2	15	36	－	－	2021	特になし	A	低	予防	2056				600 定期補修	21 健全度調査		5,239 定期補修			21 健全度調査	
中央公園	総合	－	5009	修景施設	彫像	－	ゾウ置物	2	基	－	コンクリート	－	2020	2	15	30	－	－			－	－	事後	2050											
中央公園	総合	－	5013	修景施設	芝生	－	芝生（噴水広場）	1	式	－	芝	－	2020	2	15	30	－	－			－	－	事後	2050											
中央公園	総合	－	0106	休養施設	パーゴラ	－	藤だな	4	基	－	コンクリート	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0142	休養施設	野外卓	－	テーブル・イス	2	基	－	コンクリート	－	1979	43	47	47	－	－			－	－	事後	2026											
中央公園	総合	－	0143	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	19	基	－	コンクリート	－	1979	43	47	47	－	－			－	－	事後	2026											
中央公園	総合	－	0144	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	4	基	－	コンクリート	－	1979	43	47	47	－	－			－	－	事後	2026											
中央公園	総合	－	0145	休養施設	パーゴラ	－	パーゴラ	1	基	－	スチール	－	1979	43	27	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0146	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	4	基	－	石材	－	1979	43	38	40	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0147	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	3	基	－	石材	－	1979	43	38	40	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0148	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	4	基	－	石材	－	1979	43	38	40	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0149	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	基	－	石材	－	1979	43	38	40	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0150	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	4	基	－	木材	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0151	休養施設	四阿	－	四阿	1	基	L=6.60m、W=6.60m、H=4.00m、A=45.36㎡	木材	－	1979	43	22	40	－	－	2021	柱、壁、附属する椅子に軽微な腐朽あり。附属する椅子は一部に変形が見られる	B	低	事後	2032											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
中央公園	総合	－	0152	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	4	基	－	木材	－	1979	43	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0153	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	10	基	－	木材	－	1979	43	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0154	休養施設	四阿	－	四阿	1	基	L=4.40m、W=4.40m、H=3.00m、A=19.36㎡	木材	－	1979	43	22	40	－	－	2021	屋根部は大破している。支柱2本は地際の腐朽が進行している	D	高	事後	2023		12,100 撤去更新										
中央公園	総合	－	0155	休養施設	パーゴラ	－	パーゴラ	1	基	－	コンクリート	－	1979	43	47	47	－	－			－	－	事後	2026											
中央公園	総合	－	5001	休養施設	四阿	－	噴水広場四阿	1	基	－	スチール	－	2020	2	27	48	－	－	2021	特になし	A	低	事後	2068											
中央公園	総合	－	5004	休養施設	シェルター	－	噴水広場日除け	1	基	－	スチール	－	2020	2	27	48	－	－	2021	特になし	A	低	事後	2068											
中央公園	総合	－	5007	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	6	基	－	再生木材	－	2020	2	22	33	－	－			－	－	事後	2053											
中央公園	総合	－	5008	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	基	－	再生木材	－	2020	2	22	33	－	－			－	－	事後	2053											
中央公園	総合	－	5010	休養施設	ベンチ	－	雲ベンチ	4	基	－	コンクリート	－	2020	2	47	47	－	－			－	－	事後	2067											
中央公園	総合	－	5011	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	3	基	－	再生木材	－	1979	43	22	33	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	5014	休養施設	パーゴラ	－	パーゴラ（ちびっこ広場）	1	基	－	スチール	－	2017	5	15	36	－	－	2021	特になし	A	低	事後	2053											
中央公園	総合	－	5015	休養施設	ベンチ	－	縁台	1	基	－	再生木材	－	1979	43	22	33	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	5016	休養施設	野外卓	－	野外卓	1	基	－	再生木材	－	1979	43	22	33	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	5023	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	基	－	再生木材	－	2017	5	22	33	－	－			－	－	事後	2050											
中央公園	総合	－	5042	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	5	基	－	木材	－	1979	43	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0156	遊戯施設	砂場	－	きのこの砂場	1	箇所	－	コンクリート	－	1980	42	30	48	－	－	2021	上に登れる形状。危険。柵は砂場の安全領域内にある	C	高	予防	2028				220 砂入れ、登行部腐食修繕			16 健全度調査	660 定期補修						676 定期補修＋健全度調査	

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
中央公園	総合	－	0158	遊戯施設	その他	－	てんとう虫	1	基	－	RC	－	1980	42	30	48	－	－	2021	クラック多数有。経年劣化により撤去・更新が望ましい	C	高	予防	2028			880 クラック・割れ補修		783 定期補修＋健全度調査					770 定期補修費	13 健全度調査	
中央公園	総合	－	0160－1	遊戯施設	その他	－	ワンパク城	1	棟	H=11.15m、A=1040.00㎡(建築面積64.00㎡)	RC	－	1979	43	47	56	－	－	2021	部分的に表面の剥がれや白華、クラックあり。ガラスブロックが一部割れているため健全度C	C	高	予防	2035			440 修繕(ガラスブロック)		4,440 定期補修＋健全度調査					12,100 定期補修	40 健全度調査	
中央公園	総合	－	0160－2	遊戯施設	その他	－	ワンパク城大型滑り台	1	基	－	コンクリート	－	1980	42	30	48	－	－	2021	滑降部支柱腐食あり。ワンパク城の手すり壁・天井など破損多数あり	C	高	予防	2028			220 裏面溶接補強等		40 健全度調査						40 健全度調査	
中央公園	総合	－	0160－3	遊戯施設	その他	－	ワンパク城コンクリート滑り台	1	基	－	コンクリート	－	1980	42	15	36	－	－	2021	滑降部クラックあり。滑降部脇客土流出で基礎むき出し	C	高	予防	2032			374 側壁破損部補修、土入れ		40 健全度調査						40 健全度調査	
中央公園	総合	－	5012	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	－	丸太登り	1	基	－	木材	－	2013	9	7	17	－	－	2021	登行部横棒丸太腐朽・がたつきあり	C	高	予防	2030			660 半丸太・ロープ交換		16 健全度調査	220 定期補修					236 定期補修＋健全度調査	
中央公園	総合	－	5017	遊戯施設	複合遊具	－	複合遊具（中）	1	基	－	スチール	－	2017	5	15	36	－	－	2021	床板むくれあり	C	高	予防	2053			1,760 床・ステップ類・ロープネット交換		1,110 定期補修＋健全度調査					990 定期補修	120 健全度調査	
中央公園	総合	－	5018	遊戯施設	シーソー	－	ミニシーソー	1	基	－	スチール	－	2017	5	15	36	－	－	2021	摩耗あり	B	低	予防	2053					10 健全度調査	154 定期補修					164 定期補修＋健全度調査	
中央公園	総合	－	5019	遊戯施設	スプリング遊具	－	スイング遊具(ラッコ)	1	基	－	FRP	－	2017	5	15	36	－	－	2021	摩耗あり。本体割れあり	B	低	予防	2053					10 健全度調査	154 定期補修					164 定期補修＋健全度調査	
中央公園	総合	－	5020	遊戯施設	スプリング遊具	－	スイング遊具(かたつむり)	1	基	－	FRP	－	2017	5	15	36	－	－	2021	ステップ部摩耗あり	B	低	予防	2053					10 健全度調査	154 定期補修					164 定期補修＋健全度調査	
中央公園	総合	－	5021	遊戯施設	その他	－	幼児遊具（ショップ）	1	式	－	スチール	－	2017	5	15	36	－	－	2021	ベンチ着座部クラックあり	B	低	予防	2053					10 健全度調査	154 定期補修					164 定期補修＋健全度調査	
中央公園	総合	－	5022	遊戯施設	すべり台	－	滑り台	1	基	－	スチール	－	2017	5	15	36	－	－	2021	ナットキャップ外れあり	B	低	予防	2053					13 健全度調査	440 定期補修					453 定期補修＋健全度調査	
中央公園	総合	－	5024	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	4連ブランコ＋柵	1	式	－	スチール	－	2017	5	15	36	－	－	2021	全体的に汚れあり	B	低	予防	2053					16 健全度調査	671 定期補修					687 定期補修＋健全度調査	
中央公園	総合	－	5027	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	－	木製ロープウェイ	1	基	－	木材	－	2016	6	7	17	－	－	2021	全体的に腐食が始まっている	C	高	予防	2033			880 滑車部交換		1,160 定期補修＋健全度調査					1,144 定期補修	16 健全度調査	
中央公園	総合	－	5028	遊戯施設	複合遊具	－	木製複合遊具	1	基	－	木材	－	2016	6	15	36	－	－	2021	所々くぼみがある。キャップ欠落有。腐食が始まっている	B	低	予防	2052					1,832 定期補修＋健全度調査					1,760 定期補修	72 健全度調査	
中央公園	総合	－	5029	遊戯施設	その他	－	木製平均台	1	基	－	木材	－	2016	6	7	17	－	－	2021	くぼみ有。腐食が始まっている	B	低	予防	2033					10 健全度調査	132 定期補修					142 定期補修＋健全度調査	
中央公園	総合	－	0126	運動施設	野球場	－	芝張（野球場）	1	式	－	芝	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032												

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
中央公園	総合	－	0376	運動施設	その他	－	フェンス（テニスコート）	1	式	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0377	運動施設	その他	－	フェンス（競泳プール）	1	式	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0378	運動施設	その他	－	フェンス（飛込プール）	1	式	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0495	運動施設	相撲場	－	相撲場	1	式	－	スチール	－	1979	43	30	40	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0496	運動施設	水泳プール	－	屋内プール	1	式	－	RC	－	1979	43	47	47	－	－			－	－	事後	2026											
中央公園	総合	－	0498	運動施設	陸上競技場	－	陸上競技場	1	式	－	その他	－	1979	43	30	40	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0499	運動施設	テニスコート	－	テニスコート	1	式	－	土	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0500	運動施設	水泳プール	－	競泳プール	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	30	40	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0501	運動施設	水泳プール	－	飛込プール	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	30	40	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0502	運動施設	体育館	－	総合体育館	1	式	－	0	－	1979	43	47	47	－	－			－	－	事後	2026											
中央公園	総合	－	0505	運動施設	野球場	－	野球場	1	式	－	0	－	1979	43	30	40	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	5025	運動施設	その他	－	にこにこパーク	1	棟	－	SRC	－	1979	43	47	47	－	－			－	－	事後	2026											
中央公園	総合	－	5030	運動施設	陸上競技場	－	芝張(陸上競技場)	1	式	－	芝	－	1979	43	15	36	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0210	教養施設	その他	－	竪穴式住居（古墳）	1	棟	－	木材	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0211	教養施設	その他	－	竪穴式住居（古墳）	1	棟	－	木材	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0212	教養施設	その他	－	竪穴式住居（縄文）	1	棟	－	木材	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
中央公園	総合	－	0213	教養施設	その他	－	炭焼小屋	1	棟	－	木材	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0214	教養施設	その他	－	水車小屋	1	棟	－	木材	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0215	教養施設	その他	－	山村民家	1	棟	－	木材	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0216	教養施設	その他	－	石蔵	1	棟	－	木材	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0217	教養施設	陳列館	－	加賀市埋蔵文化財収蔵庫	1	棟	－	RC	－	1979	43	50	50	－	－			－	－	事後	2029											
中央公園	総合	－	0218	教養施設	陳列館	－	加賀市重要有形民俗文化財収蔵庫	1	棟	－	RC	－	1979	43	50	50	－	－			－	－	事後	2029											
中央公園	総合	－	0219	教養施設	野外音楽堂	－	野外音楽堂	1	式	164.04㎡	コンクリート	－	1979	43	41	49	－	－	2021	屋根防水仕上げ材に剥離あり 外装材、内装材一部に剥離、亀裂あり	C	高	予防	2028				25,750	外壁・屋根補修	159	健全度調査						159	健全度調査	
中央公園	総合	－	0230	教養施設	陳列館	－	加賀市第2埋蔵文化財収蔵庫	1	棟	－	RC	－	1979	43	50	50	－	－			－	－	事後	2029											
中央公園	総合	－	0228	便益施設	その他	－	炊事場	1	棟	L=9.20m、W=2.90m、H=2.70m、A=26.68㎡	コンクリート	－	1979	43	22	40	－	－	2021	部分的に表面の剥がれや白華、クラックあり。詰まりにより排水されないため健全度C	C	高	事後	2032																		
中央公園	総合	－	0461	便益施設	便所	－	便所（おとぎの国）	1	棟	17.4㎡	ブロック	－	1979	43	50	60	－	－	2021	屋根モルタル防水劣化 内外装の剥離・亀裂多数あり	C	高	予防	2039	16,690	建替え更新							159	健全度調査								
中央公園	総合	－	0462	便益施設	便所	－	便所（ちびっこ広場）	1	棟	16.0㎡	ブロック	－	1979	43	50	60	－	－	2021	屋根モルタル防水劣化 床材の著しい亀裂あり	C	高	予防	2022	15,347	建替え更新							159	健全度調査								
中央公園	総合	－	0463	便益施設	便所	－	便所（ちびっこ広場）	1	棟	17.4㎡	ブロック	－	1979	43	50	60	－	－	2021	屋根モルタル防水劣化 外装材の著しい亀裂あり	C	高	予防	2022	16,690	建替え更新							159	健全度調査								
中央公園	総合	－	0466	便益施設	駐車場	－	駐車場	1	式	－	アスファルト	－	1979	43	10	20	－	－			－	－	事後	2022											
中央公園	総合	－	0467	便益施設	駐車場	－	駐車場（勤労者体育センター）	1	式	－	アスファルト	－	1979	43	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0468	便益施設	駐車場	－	駐車場（屋内プール）	1	式	－	アスファルト	－	1979	43	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0469	便益施設	駐車場	－	駐車場	1	式	－	アスファルト	－	1979	43	10	20	－	－			－	－	事後	2032											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
中央公園	総合	－	0470	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	個	－	コンクリート	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0471	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	個	－	コンクリート	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0472	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	個	－	コンクリート	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0476	便益施設	水飲場	－	水飲場	3	個	－	コンクリート	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0477	便益施設	駐車場	－	駐車場	1	式	－	アスファルト	－	1979	43	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0478	便益施設	駐車場	－	駐車場（陸上競技場）	1	式	－	アスファルト	－	1979	43	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0479	便益施設	駐車場	－	駐車場（中央管理センター）	1	式	－	アスファルト	－	1979	43	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0480	便益施設	便所	－	便所（陸上競技場）	1	棟	49.2㎡	RC	－	1979	43	50	60	－	－	2021	外装仕上げ、内装仕上げ材の一部に亀裂、剥離あり	B	低	予防	2039					159 健全度調査							159 健全度調査	
中央公園	総合	－	0485	便益施設	水飲場	－	水飲場	3	個	－	コンクリート	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0486	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	個	－	コンクリート	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0487	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	個	－	コンクリート	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0488	便益施設	水飲場	－	水飲場	3	個	－	コンクリート	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0489	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	個	－	コンクリート	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0490	便益施設	便所	－	便所	1	棟	48.00㎡	RC	－	1979	43	50	60	－	－	2021	屋根葺材経年劣化	C	中	予防	2039					159 健全度調査		3,230 屋根補修					159 健全度調査	
中央公園	総合	－	0491	便益施設	水飲場	－	水飲場	2	個	－	石材	－	1979	43	60	60	－	－			－	－	事後	2039											
中央公園	総合	－	0492	便益施設	駐車場	－	駐車場（第5駐車場）	1	式	－	アスファルト	－	1979	43	10	20	－	－			－	－	事後	2032											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
中央公園	総合	－	0493	便益施設	水飲場	－	水飲場	2	箇所	－	石材	－	1979	43	60	60	－	－			－	－	事後	2039											
中央公園	総合	－	0494	便益施設	駐車場	－	駐車場	1	式	－	アスファルト	－	1979	43	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0552	便益施設	自転車置き場	－	自転車置場	2	基	－	スチール	－	1979	43	22	33	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0555	便益施設	便所	－	便所（障害者用（おとぎの国運動広場）	1	棟	6.18㎡	RC	－	1979	43	50	60	－	－	2021	壁シーリング劣化 天窓鉄部の著しい錆	C	高	予防	2039	5,947 建替え更新					159 健全度調査					
中央公園	総合	－	0601	便益施設	便所	－	便所	1	棟	14.35㎡	ブロック	－	1979	43	50	60	－	－	2021	外装仕上げ材、内装仕上げの一部に亀裂、剥離あり	B	低	予防	2022					159 健全度調査					159 健全度調査	
中央公園	総合	－	0602	便益施設	便所	－	便所	1	棟	6.18㎡	コンクリート	－	1979	43	50	60	－	－	2021	壁シーリング劣化 天窓鉄部の著しい錆 内装仕上げ材に一部剥離、水垂れ跡、膨れあり	C	高	予防	2039			1,062 外壁シーリング、屋根補修、内装修繕		159 健全度調査						159 健全度調査	
中央公園	総合	－	5006	便益施設	水飲場	－	水飲み	1	基	－	コンクリート	－	2020	2	15	30	－	－			－	－	事後	2050											
中央公園	総合	－	5040	便益施設	駐車場	－	駐車場	1	式	－	アスファルト	－	1979	43	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	5048	便益施設	水飲場	－	水飲場（運動広場）	1	個	－	コンクリート	－	1979	43	15	36	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0014	管理施設	排水ます	－	集水桝	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	50	50	－	－			－	－	事後	2029											
中央公園	総合	－	0018	管理施設	側溝	－	側溝	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	50	50	－	－			－	－	事後	2029											
中央公園	総合	－	0028	管理施設	暗渠	－	暗渠	1	式	－	樹脂	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0094	管理施設	擁壁	－	レンガ積工	1	式	－	レンガ	－	1979	43	40	40	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0131	管理施設	擁壁	－	石張擁壁工（しょうぶ園）	1	式	－	石材	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0133	管理施設	擁壁	－	石張擁壁工	1	式	－	石材	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0181	管理施設	その他	－	龍宮城	1	棟	A=18.04㎡	RC	－	1979	43	47	56	－	－	2021	特になし	A	低	予防	2035					5,540 定期補修＋健全度調査					5,500 定期補修	40 健全度調査	

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
中央公園	総合	－	0199	管理施設	その他	－	赤鬼	1	個	－	コンクリート	－	1979	43	30	40	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0200	管理施設	その他	－	青鬼	1	個	－	コンクリート	－	1979	43	30	40	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0201	管理施設	その他	－	鬼が城	1	棟	L=6.50m、W=5.60m、A=35.75㎡	RC	－	1979	43	47	56	－	－	2021	特になし	A	低	予防	2035					40 健全度調査	3,300 定期補修					3,340 定期補修＋健全度調査	
中央公園	総合	－	0244	管理施設	車止め	－	車止	5	本	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0245	管理施設	引込柱	－	引込柱	1	本	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0246	管理施設	その他	－	避雷針	1	本	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0247	管理施設	照明施設	－	照明	2	本	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0251	管理施設	標識	－	名標	1	基	－	コンクリート	－	1979	43	42	42	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0252	管理施設	柵	－	安全さく（ロープ）	1	式	－	木材	－	1979	43	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0257	管理施設	擁壁	－	擁壁工	1	式	－	ブロック	－	1979	43	40	40	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0258	管理施設	その他	－	拡声器	2	本	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0259	管理施設	その他	－	拡声器	1	基	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0260	管理施設	その他	－	拡声器	1	本	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0261	管理施設	貯水施設	－	受水槽機械室	1	基	18.72㎡	ブロック	－	1979	43	41	49	－	－	2021	外装仕上げ材に剥離、亀裂あり	B	低	予防	2028					159 健全度調査						159 健全度調査	
中央公園	総合	－	0262	管理施設	車止め	－	車止	17	本	－	ステンレス	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0276	管理施設	その他	－	手すり	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	42	42	－	－			－	－	事後	2032											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
中央公園	総合	－	0283	管理施設	擁壁	－	擁壁工	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	50	50	－	－			－	－	事後	2029											
中央公園	総合	－	0287	管理施設	その他	－	変電設備	1	箇所	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0288	管理施設	その他	－	変電施設周りフェンス	1	式	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0300	管理施設	擁壁	－	コンクリートブロック	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	50	50	－	－			－	－	事後	2029											
中央公園	総合	－	0301	管理施設	その他	－	調整池	1	式	－	土	－	1979	43	30	40	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0304	管理施設	引込柱	－	引込柱	1	本	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0356	管理施設	その他	－	手すり	1	式	－	ステンレス	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0357	管理施設	車止め	－	車止め	1	式	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0359	管理施設	車止め	－	車止め	4	個	－	ステンレス	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0361	管理施設	照明施設	－	照明	3	本	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0362－1	管理施設	照明施設	－	照明	6	本	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0362－2	管理施設	照明施設	－	照明灯	5	基	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0364	管理施設	カーブミラー	－	カーブミラー	2	本	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0369	管理施設	擁壁	－	擁壁	1	式	－	コンクリート	－	1979	43	50	50	－	－			－	－	事後	2029											
中央公園	総合	－	0370	管理施設	擁壁	－	擁壁	1	式	－	ブロック	－	1979	43	40	40	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0371	管理施設	擁壁	－	擁壁	1	式	－	ブロック	－	1979	43	40	40	－	－			－	－	事後	2032											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
中央公園	総合	－	0374	管理施設	車庫	－	車庫（テニスコート）	1	式	－	スチール	－	1979	43	27	40	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0375	管理施設	管理事務所	－	中央公園管理センター	1	棟	424.44㎡	RC	－	1979	43	50	60	－	－	2021	外装仕上げに亀裂、汚れ、剥離多数あり 内装仕上げ材に剥離、亀裂、シミ跡あり	C	中	予防	2039					317 健全度調査		19,542 外壁補修、内装修繕					317 健全度調査	
中央公園	総合	－	0382	管理施設	その他	－	変電設備	1	箇所	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0383	管理施設	水質浄化施設	－	浄化槽	1	式	－	スチール	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0385	管理施設	車止め	－	車止め	6	個	－	ステンレス	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0386	管理施設	車止め	－	車止め	4	個	－	ステンレス	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0387	管理施設	その他	－	立像周りフェンス	1	式	－	ステンレス	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0388	管理施設	照明施設	－	照明	11	本	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0389	管理施設	標識	－	名標	1	式	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0391	管理施設	掲揚ポール	－	国旗ポール	3	本	－	ステンレス	－	1979	43	39	40	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0396	管理施設	照明施設	－	照明	4	本	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0397	管理施設	照明施設	－	照明	9	本	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0408	管理施設	掲示板	－	案内掲示板	1	式	－	アルミ	－	1979	43	24	36	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0409	管理施設	倉庫	－	肥料置場	1	箇所	－	ブロック	－	1979	43	41	41	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0423	管理施設	照明施設	－	照明	9	本	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0426	管理施設	その他	－	手すり	1	式	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
中央公園	総合	－	0434	管理施設	その他	－	手すり	1	式	－	ステンレス	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0435	管理施設	車止め	－	車止め	10	基	－	コンクリート	－	1979	43	42	42	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0436	管理施設	車止め	－	車止め	14	個	－	コンクリート	－	1979	43	42	42	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0437	管理施設	照明施設	－	照明	4	本	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0438	管理施設	照明施設	－	照明	3	本	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0441	管理施設	門	－	門柱	4	本	－	木材	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0443	管理施設	その他	－	手すり	1	式	－	ステンレス	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0458	管理施設	車止め	－	車止め	5	個	－	石材	－	1979	43	38	40	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0533	管理施設	掲揚ポール	－	旗揚柱	1	個	－	ステンレス	－	1979	43	39	40	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0546	管理施設	門	－	ゲート	2	基	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0549	管理施設	その他	－	受水加圧装置	1	基	－	スチール	－	1979	43	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0550	管理施設	その他	－	受水加圧装置周りフェンス	1	式	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0551	管理施設	その他	－	端子盤	1	基	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0553	管理施設	倉庫	－	物置	1	基	－	プレハブ	－	1979	43	30	40	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0800	管理施設	その他	－	噴水広場ポンプ制御室	1	棟	－	RC	－	2020	2	50	60	－	－		特になし	－	－	予防	2080					159 健全度調査						159 健全度調査	
中央公園	総合	－	5025	運動施設	その他	－	にこにこパーク	1	棟	－	SRC	－	1979	43	47	47	－	－			－	－	事後	2026											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
中央公園	総合	－	5026	管理施設	照明施設	－	照明灯（にこにこパーク前）	1	基	－	スチール	－	2017	5	18	30	－	－			－	－	事後	2047																					
中央公園	総合	－	5031	管理施設	車止め	－	車止め	1	基	－	ステンレス	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032																					
中央公園	総合	－	5032	管理施設	照明施設	－	照明灯	8	基	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032																					
中央公園	総合	－	5033	管理施設	照明施設	－	照明灯(コンセント付き)	4	基	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032																					
中央公園	総合	－	5034	管理施設	車止め	－	車止め	1	式	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032																					
中央公園	総合	－	5035	管理施設	車止め	－	車止め	1	式	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032																					
中央公園	総合	－	5036	管理施設	照明施設	－	照明灯	4	基	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032																					
中央公園	総合	－	5037	管理施設	照明施設	－	照明灯	4	基	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032																					
中央公園	総合	－	5038	管理施設	車止め	－	車止め	1	式	－	ステンレス	－	1979	43	20	30	－	－			－	－	事後	2032																					
中央公園	総合	－	5039	管理施設	車止め	－	車止め	1	式	－	スチール	－	1979	43	18	36	－	－			－	－	事後	2032																					
中央公園	総合	－	5041	管理施設	照明施設	－	照明灯	2	基	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032																					
中央公園	総合	－	5043	管理施設	照明施設	－	照明灯	2	基	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032																					
中央公園	総合	－	5044	管理施設	照明施設	－	照明灯	2	基	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032																					
中央公園	総合	－	5045	管理施設	門	－	ゲート	1	式	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032																					
中央公園	総合	－	5046	管理施設	その他	－	拡声器	1	基	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032																					
中央公園	総合	－	5047	管理施設	照明施設	－	照明灯	1	基	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032																					

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
中央公園	総合	－	0242	その他施設	その他	－	日時計	1	個	－	石材	－	1979	43	38	40	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0384	その他施設	延焼防止のための散水施設	－	消火栓	3	個	－	スチール	－	1979	43	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0547	その他施設	延焼防止のための散水施設	－	応急給水栓格納庫	1	基	－	スチール	－	1979	43	22	33	－	－			－	－	事後	2032											
中央公園	総合	－	0548	その他施設	延焼防止のための散水施設	－	ホース格納庫	2	基	－	スチール	－	1979	43	22	33	－	－			－	－	事後	2032											
																									54,674	12,100	6,496	26,350	17,091	6,675	28,011	0	22,264	8,566	

概算費用合計（千円）： 182,227

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期　※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
								数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022（R04）		2023（R05）		2024（R06）		2025（R07）		2026（R08）		2027（R09）		2028（R10）		2029（R11）		2030（R12）		2031（R13）		
松籟公園	地区	－	0001	園路広場	舗装	－	園路工	1	式	－	コンクリート	－	1992	30	15	30	－	－			－	－	事後	2032																							
松籟公園	地区	－	0052	園路広場	舗装	－	園路	1	式	－	石材	－	1992	30	15	30	－	－			－	－	事後	2032																							
松籟公園	地区	－	0054	園路広場	舗装	－	園路	1	式	－	アスファルト	－	1992	30	10	20	－	－			－	－	事後	2032																							
松籟公園	地区	－	0056	園路広場	舗装	－	園路	1	式	－	ブロック	－	1992	30	15	30	－	－			－	－	事後	2032																							
松籟公園	地区	－	0057	園路広場	舗装	－	エントランス広場	1	式	－	石材	－	1992	30	15	30	－	－			－	－	事後	2032																							
松籟公園	地区	－	0069	園路広場	縁石	－	縁石	1	式	－	コンクリート	－	1992	30	15	30	－	－			－	－	事後	2032																							
松籟公園	地区	－	0073	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	タイル	－	1992	30	15	30	－	－			－	－	事後	2032																							
松籟公園	地区	－	0074	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	ブロック	－	1992	30	15	30	－	－			－	－	事後	2032																							
松籟公園	地区	－	0051	修景施設	芝生	－	自由広場	1	式	－	芝	－	1992	30	20	30	－	－			－	－	事後	2032																							
松籟公園	地区	－	0059	修景施設	芝生	－	プレイロット	1	式	－	芝	－	1992	30	20	30	－	－			－	－	事後	2032																							
松籟公園	地区	－	0060	修景施設	芝生	－	トリム広場	1	式	－	芝	－	1992	30	20	30	－	－			－	－	事後	2032																							
松籟公園	地区	－	0091	修景施設	その他	－	ツリーサークル	3	個	－	スチール	－	1992	30	20	30	－	－			－	－	事後	2032																							
松籟公園	地区	－	0003	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	4	基	－	木材	－	1992	30	47	47	－	－			－	－	事後	2039																							
松籟公園	地区	－	0006	休養施設	パーゴラ	－	パーゴラ	2	基	H=2.35m、W=1.85m、L=3.70m	アルミ	－	1992	30	24	36	－	－			－	－	事後	2028																							
松籟公園	地区	－	0049	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	4	個	－	樹脂	－	1992	30	22	33	－	－			－	－	事後	2025																							
松籟公園	地区	－	0090	休養施設	パーゴラ	－	パーゴラ	1	基	－	コンクリート	－	1992	30	47	47	－	－			－	－	事後	2039																							

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
松籟公園	地区	－	0093	休養施設	四阿	－	四阿	1	棟	H=2.40m、L=4.50m、W=4.50m、A=20.25㎡	木材	－	1992	30	22	40	－	－	2021	部分的に軽微な劣化あり（苔、屋根材めくれ）。落書き多数あり	B	低	事後	2032																
松籟公園	地区	－	0094	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	6	個	－	スチール	－	1992	30	15	30	－	－			－	－	事後	2032																
松籟公園	地区	－	0095	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	4	個	－	スチール	－	1992	30	15	30	－	－			－	－	事後	2032																
松籟公園	地区	－	0501	遊戯施設	複合遊具	－	複合遊具	1	基	－	スチール	－	2012	10	15	36	－	－	2021	アイテム窓の汚れあり。継手金具に錆が発生している	B	低	予防	2048					1,832	定期補修＋健全度調査					1,760	定期補修	72	健全度調査	
松籟公園	地区	－	0020	運動施設	その他	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1992	30	18	30	－	－			－	－	事後	2032																
松籟公園	地区	－	0021	運動施設	その他	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1992	30	18	30	－	－			－	－	事後	2032																
松籟公園	地区	－	0023	運動施設	その他	－	ネット	1	式	－	スチール	－	1992	30	15	30	－	－			－	－	事後	2032																
松籟公園	地区	－	0024	運動施設	バックネット	－	バックネット	1	式	－	スチール	－	1992	30	15	30	－	－			－	－	事後	2032																
松籟公園	地区	－	0025	運動施設	バックネット	－	バックネット	1	式	－	スチール	－	1992	30	15	30	－	－			－	－	事後	2032																
松籟公園	地区	－	0031	運動施設	スコアボード	－	得点板	1	基	－	スチール	－	1992	30	18	30	－	－			－	－	事後	2032																
松籟公園	地区	－	0043	運動施設	ゲートボール場	－	ゲートボール場	1	式	－	土	－	1992	30	20	30	－	－			－	－	事後	2032																
松籟公園	地区	－	0044	運動施設	その他	－	グランド	1	式	－	土	－	1992	30	20	30	－	－			－	－	事後	2032																
松籟公園	地区	－	0045	運動施設	附属する観覧席	－	観覧席	1	式	－	コンクリート	－	1992	30	47	47	－	－			－	－	事後	2039																
松籟公園	地区	－	0046	運動施設	その他	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1992	30	18	30	－	－			－	－	事後	2032																
松籟公園	地区	－	0039	便益施設	手洗場	－	手洗場	1	箇所	－	コンクリート	－	1992	30	15	30	－	－			－	－	事後	2032																
松籟公園	地区	－	0040	便益施設	便所	－	便所	1	棟	－	コンクリート	－	1992	30	50	50	－	－			－	－	事後	2042																

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
松籟公園	地区	－	0042	便益施設	駐車場	－	駐車場	1	式	－	アスファルト	－	1992	30	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
松籟公園	地区	－	0116	便益施設	水飲場	－	水飲場	2	箇所	－	石材	－	1992	30	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
松籟公園	地区	－	0117	便益施設	駐車場	－	駐車場	1	式	－	アスファルト	－	1992	30	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
松籟公園	地区	－	0009	管理施設	車止め	－	車止	9	基	－	ステンレス	－	1992	30	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
松籟公園	地区	－	0010	管理施設	引込柱	－	支柱	1	基	－	コンクリート	－	1992	30	42	42	－	－			－	－	事後	2034											
松籟公園	地区	－	0011	管理施設	引込柱	－	支柱	1	基	－	コンクリート	－	1992	30	42	42	－	－			－	－	事後	2034											
松籟公園	地区	－	0012	管理施設	照明施設	－	照明	1	基	－	スチール	－	1992	30	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
松籟公園	地区	－	0013	管理施設	照明施設	－	照明（ナイター）	8	基	－	コンクリート	－	1992	30	42	42	－	－			－	－	事後	2034											
松籟公園	地区	－	0014	管理施設	側溝	－	水路	1	式	－	コンクリート	－	1992	30	50	50	－	－			－	－	事後	2042											
松籟公園	地区	－	0018	管理施設	柵	－	柵	1	式	－	スチール	－	1992	30	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
松籟公園	地区	－	0027	管理施設	排水ます	－	集水桝	1	式	－	コンクリート	－	1992	30	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
松籟公園	地区	－	0030	管理施設	その他	－	変電施設照明操作盤	1	基	－	スチール	－	1992	30	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
松籟公園	地区	－	0032	管理施設	擁壁	－	擁壁工	1	式	－	コンクリート	－	1992	30	50	50	－	－			－	－	事後	2042											
松籟公園	地区	－	0033	管理施設	擁壁	－	擁壁工	1	式	－	コンクリート	－	1992	30	50	50	－	－			－	－	事後	2042											
松籟公園	地区	－	0034	管理施設	擁壁	－	擁壁工	1	式	－	コンクリート	－	1992	30	50	50	－	－			－	－	事後	2042											
松籟公園	地区	－	0035	管理施設	擁壁	－	擁壁工	1	式	－	コンクリート	－	1992	30	50	50	－	－			－	－	事後	2042											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
松籟公園	地区	－	0036	管理施設	擁壁	－	擁壁工	1	式	－	コンクリート	－	1992	30	50	50	－	－			－	－	事後	2042												
松籟公園	地区	－	0038	管理施設	水質浄化施設	－	浄化槽	1	基	－	コンクリート	－	1992	30	20	30	－	－			－	－	事後	2032												
松籟公園	地区	－	0041	管理施設	倉庫	－	用具室	1	棟	－	コンクリート	－	1992	30	50	50	－	－			－	－	事後	2042												
松籟公園	地区	－	0061	管理施設	擁壁	－	石積擁壁	1	式	－	石材	－	1992	30	40	40	－	－			－	－	事後	2032												
松籟公園	地区	－	0063	管理施設	擁壁	－	化粧ウォール	1	式	－	コンクリート	－	1992	30	50	50	－	－			－	－	事後	2042												
松籟公園	地区	－	0077	管理施設	暗渠	－	暗渠	1	式	－	コンクリート	－	1992	30	15	30	－	－			－	－	事後	2032												
松籟公園	地区	－	0092	管理施設	擁壁	－	ブレイウォール	1	基	－	コンクリート	－	1992	30	50	50	－	－			－	－	事後	2042												
松籟公園	地区	－	0108	管理施設	照明施設	－	照明	5	基	－	スチール	－	1992	30	18	30	－	－			－	－	事後	2032												
松籟公園	地区	－	0110	管理施設	その他	－	消雪ポンプ配電盤	1	基	－	スチール	－	1992	30	18	30	－	－			－	－	事後	2032												
松籟公園	地区	－	0111	管理施設	その他	－	消雪ポンプ配電盤周りフェンス	1	式	－	スチール	－	1992	30	18	30	－	－			－	－	事後	2032												
松籟公園	地区	－	0113	管理施設	車止め	－	車止め	6	基	－	コンクリート	－	1992	30	42	42	－	－			－	－	事後	2034												
松籟公園	地区	－	0114	管理施設	散水施設	－	散水栓	1	式	－	0	－	1992	30	15	30	－	－			－	－	事後	2032												
松籟公園	地区	－	0115	管理施設	標識	－	注意看板	1	式	－	アルミ	－	1992	30	24	36	－	－			－	－	事後	2028												
松籟公園	地区	－	0120	管理施設	引込柱	－	引込ポール	2	基	－	アルミ	－	1992	30	24	36	－	－			－	－	事後	2028												
																									0	0	0	0	1,832	0	0	0	1,760	72	

概算費用合計（千円）： 3,664

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
山背台公園	街区	－	0002	園路広場	舗装	－	園路	1	式	－	ブロック	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
山背台公園	街区	－	0006	園路広場	縁石	－	縁石	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
山背台公園	街区	－	0011	修景施設	花壇	－	植樹石積工	1	式	－	石材	－	1975	47	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
山背台公園	街区	－	0014	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	1	個	－	木材	－	1975	47	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
山背台公園	街区	－	0015	休養施設	パーゴラ	－	パーゴラ	1	基	－	コンクリート	－	1975	47	47	47	－	－			－	－	事後	2032											
山背台公園	街区	－	0028	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	ブランコ	1	基	－	スチール	－	2004	18	15	36	－	－	2021	使用禁止　要修繕 ゴムマット周りの土が流出しておりマットが突出している。マットのめくれもある	D	高	予防	2040			330 吊り金物交換、マット交換、土入れ		13 健全度調査	374 定期補修					387 定期補修＋健全度調査	
山背台公園	街区	－	0501	遊戯施設	複合遊具	－	複合遊具	1	基	－	スチール	－	2012	10	15	36	－	－	2021	土が流れてゴムマットの基礎が出ている。盛土必要。回転滑り台出発口亀裂あり	C	高	予防	2048			935 床被覆部修繕、マット面まで土入れ		72 健全度調査	660 定期補修					732 定期補修＋健全度調査	
山背台公園	街区	－	0016	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	箇所	－	コンクリート	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
山背台公園	街区	－	0005	管理施設	側溝	－	側溝	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
山背台公園	街区	－	0007	管理施設	排水ます	－	桝	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
山背台公園	街区	－	0019	管理施設	照明施設	－	水銀灯	2	基	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
山背台公園	街区	－	0030	管理施設	標識	－	看板	1	式	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
山背台公園	街区	－	0031	管理施設	車止め	－	車止	2	個	－	コンクリート	－	1975	47	42	42	－	－			－	－	事後	2032											
																									0	0	1,265	0	85	1,034	0	0	0	1,119	

概算費用合計（千円）： 3,503

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
大聖寺東部公園	街区	－	0003	園路広場	縁石	－	縁石	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
大聖寺東部公園	街区	－	0005	園路広場	舗装	－	通路	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
大聖寺東部公園	街区	－	0006	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
大聖寺東部公園	街区	－	0009	修景施設	芝生	－	芝生	1	式	－	芝	－	1975	47	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
大聖寺東部公園	街区	－	0011	修景施設	その他	－	サインモニュメント	1	基	－	コンクリート	－	1975	47	41	41	－	－			－	－	事後	2032											
大聖寺東部公園	街区	－	0008	休養施設	パーゴラ	－	パーゴラ	1	基	L=8.00m、W=4.00m、A=32.00㎡	スチール	－	1975	47	15	36	－	－	2021	柱と接続部は、全体的に塗装剥離や発錆あり。接続部は腐食による穴もあり。梁とルーバーは溶融亜鉛メッキのため問題なし	C	中	事後	2032												
大聖寺東部公園	街区	－	0017	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	6	基	－	コンクリート	－	1975	47	47	47	－	－			－	－	事後	2032											
大聖寺東部公園	街区	－	0018	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	基	－	樹脂	－	1975	47	22	33	－	－			－	－	事後	2032											
大聖寺東部公園	街区	－	0024	遊戯施設	複合遊具	－	スベリ台（複合遊具）	1	基	－	コンクリート	－	1975	47	30	48	－	－	2021	ロープほつれあり。登行部地際に錆が発生している。トンネル内に水がたまっている。コンクリートクラック有。古いコンクリート遊具	C	高	予防	2023						44	からげロープ部分取替	72	健全度調査	440	定期補修						512	定期補修＋健全度調査
大聖寺東部公園	街区	－	5001	遊戯施設	ラダー	－	変形太鼓梯子	1	基	－	スチール	－	2020	2	15	36	－	－	2021	2020年度設置。新しい遊具	A	低	予防	2056								10	健全度調査	132	定期補修						142	定期補修＋健全度調査
大聖寺東部公園	街区	－	5002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	ブランコ	1	基	－	スチール	－	2018	4	15	36	－	－	2021	2018年度設置。新しい遊具	A	低	予防	2054								13	健全度調査	374	定期補修						387	定期補修＋健全度調査
大聖寺東部公園	街区	－	0035	便益施設	便所	－	便所	1	棟	18.53㎡	コンクリート	－	1975	47	41	49	－	－	2021	内部、外部共亀裂、汚れあり 軒先モルタル剥がれあり	C	低	予防	2024								159	健全度調査						2,420	外壁・屋根補修	159	健全度調査
大聖寺東部公園	街区	－	0036	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	箇所	－	コンクリート	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
大聖寺東部公園	街区	－	0037	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	箇所	－	コンクリート	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
大聖寺東部公園	街区	－	0002	管理施設	側溝	－	側溝	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
大聖寺東部公園	街区	－	0004	管理施設	排水ます	－	雨水桝	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	20	30	－	－			－	－	事後	2032											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
大聖寺東部公園	街区	－	0015	管理施設	掲揚ポール	－	掲揚旗ポール	3	基	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032												
大聖寺東部公園	街区	－	0029	管理施設	照明施設	－	照明	4	基	－	ステンレス	－	1975	47	39	40	－	－			－	－	事後	2032												
大聖寺東部公園	街区	－	0030	管理施設	引込柱	－	引込柱	2	基	－	木材	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032												
大聖寺東部公園	街区	－	0031	管理施設	柵	－	柵	1	式	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032												
大聖寺東部公園	街区	－	0032	管理施設	その他	－	ブロック塀	1	式	－	ブロック	－	1975	47	40	40	－	－			－	－	事後	2032												
大聖寺東部公園	街区	－	0033	管理施設	擁壁	－	擁壁工	1	式	－	ブロック	－	1975	47	40	40	－	－			－	－	事後	2032												
大聖寺東部公園	街区	－	0040	管理施設	標識	－	看板	1	式	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032												
大聖寺東部公園	街区	－	0049	管理施設	引込柱	－	支柱	1	基	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032												
大聖寺東部公園	街区	－	0012	その他施設	その他	－	交通路	1	式	－	アスファルト	－	1975	47	10	20	－	－			－	－	事後	2032												
大聖寺東部公園	街区	－	0013	その他施設	その他	－	歩道	1	式	－	平板	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032												
大聖寺東部公園	街区	－	0016	その他施設	その他	－	安全教室用信号機（車用）	4	基	－	ステンレス	－	1975	47	39	40	－	－			－	－	事後	2032												
大聖寺東部公園	街区	－	0042	その他施設	その他	－	安全教室用信号機（歩行者）	4	基	－	ステンレス	－	1975	47	39	40	－	－			－	－	事後	2032												
大聖寺東部公園	街区	－	0043	その他施設	その他	－	標識	11	基	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032												
																									0	0	0	44	254	946	0	0	2,420	1,200	

概算費用合計（千円）： 4,864

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
潮津公園	街区	－	0002	園路広場	舗装	－	路面	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
潮津公園	街区	－	0006	園路広場	縁石	－	縁石ブロック	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
潮津公園	街区	－	0008	休養施設	パーゴラ	－	藤だな	1	基	H=2.30m	スチール	－	1975	47	15	36	－	－	2021	全体的に激しい発錆あり。腐食による穴もあり	D	高	事後	2024			6,644 撤去更新								
潮津公園	街区	－	0010	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	1	個	－	スチール	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
潮津公園	街区	－	0026	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	個	－	コンクリート	－	1975	47	47	47	－	－			－	－	事後	2032											
潮津公園	街区	－	0501	遊戯施設	複合遊具	－	2面スベリ台	1	基	－	スチール	－	2012	10	15	36	－	－	2021	アイテムハンドルぐらつきあり。キャップ1つ欠損あり。アイテム窓汚れあり	C	高	予防	2048			66 金物破損部修繕		72 健全度調査	440 定期補修					512 定期補修＋健全度調査
潮津公園	街区	－	5001	遊戯施設	ジャングルジム	－	ジャングルジム	1	基	－	スチール	－	2017	5	15	36	－	－	2021	2017年度設置。新しい遊具	A	低	予防	2053					13 健全度調査	187 定期補修					200 定期補修＋健全度調査
潮津公園	街区	－	5002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	ブランコ	1	基	－	スチール	－	2017	5	15	36	－	－	2021	2017年度設置。新しい遊具	A	低	予防	2053					13 健全度調査	374 定期補修					387 定期補修＋健全度調査
潮津公園	街区	－	5003	遊戯施設	鉄棒	－	三連鉄棒	1	基	－	スチール	－	2018	4	15	36	－	－	2021	2018年度設置	B	低	予防	2054					10 健全度調査	99 定期補修					109 定期補修＋健全度調査
潮津公園	街区	－	0023	便益施設	便所	－	便所	1	棟	6.98㎡	コンクリート	－	1975	47	41	49	－	－	2021	全体的に亀裂、汚れあり内装仕上げ材に亀裂、剥がれ多数あり	C	中	予防	2024								370 撤去			
潮津公園	街区	－	0025	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	基	－	コンクリート	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2029											
潮津公園	街区	－	0007	管理施設	擁壁	－	擁壁	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	50	60	－	－			－	－	事後	2035											
潮津公園	街区	－	0021	管理施設	照明施設	－	照明	2	本	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
潮津公園	街区	－	0022	管理施設	標識	－	名標	1	個	－	コンクリート	－	1975	47	42	42	－	－			－	－	事後	2032											
潮津公園	街区	－	0031	管理施設	標識	－	看板	1	式	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
潮津公園	街区	－	0040	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
																									0	0	6,710	0	108	1,100	0	370	0	1,208	

概算費用合計（千円）： 9,496

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
緑ヶ丘公園	街区	－	0017	園路広場	舗装	－	舗装	1	式	－	アスファルト	－	1976	46	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
緑ヶ丘公園	街区	－	0019	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	コンクリート	－	1976	46	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
緑ヶ丘公園	街区	－	0006	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	1	個	－	コンクリート	－	1976	46	47	47	－	－			－	－	事後	2023											
緑ヶ丘公園	街区	－	0007	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	3	個	－	木材	－	1976	46	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
緑ヶ丘公園	街区	－	0020	休養施設	パーゴラ	－	藤棚	1	基	－	木材	－	1976	46	7	17	－	－	2021	全体的に軽微な劣化あり(苔、地際の金属一部めくれ)。接続部に激しい発錆があるため健全度Cだが、部分的なものであり腐食もないため緊急度中	C	中	予防	2032					40 健全度調査	385 定期補修	1,400 梁・ルーバー交換				425 定期補修＋健全度調査	
緑ヶ丘公園	街区	－	0010	遊戯施設	象形遊具	－	サイ（移設）	1	基	－	コンクリート	－	1976	46	30	48	－	－	2021	摩耗・クラックあり。経年劣化、安全領域不足により撤去・更新が望ましい	C	高	予防	－											
緑ヶ丘公園	街区	－	0011	遊戯施設	象形遊具	－	ネコ（移設）	1	基	－	コンクリート	－	1976	46	30	48	－	－	2021	摩耗・クラックあり。経年劣化、安全領域不足により撤去・更新が望ましい	C	高	予防	－											
緑ヶ丘公園	街区	－	0012	遊戯施設	象形遊具	－	ウサギ	1	基	－	コンクリート	－	1976	46	30	48	－	－	2021	摩耗・クラック有。経年劣化、安全領域不足により撤去・更新が望ましい	C	高	予防	－											
緑ヶ丘公園	街区	－	0015	遊戯施設	すべり台	－	スベリ台	1	基	－	コンクリート	－	1976	46	30	48	－	－	2021	落下防止柵高さ不足。鋼材部腐食が激しい。コンクリートクラックが発生している。撤去・更新が望ましい	C	高	予防	2032					16 健全度調査	330 定期補修					346 定期補修＋健全度調査	
緑ヶ丘公園	街区	－	0016	遊戯施設	砂場	－	砂場	1	箇所	－	コンクリート	－	1976	46	30	48	－	－	2021	砂場枠コンクリート剥離あり	C	高	予防	2024				132	枠剥離補修			1,858 定期補修＋健全度調査						1,848 定期補修	10 健全度調査	
緑ヶ丘公園	街区	－	0026	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	ブランコ	1	基	－	スチール	－	1976	46	15	36	－	－	2021	梁・継手金具等劣化が進んでいると思われる。修繕不可能。撤去・更新が望ましい。吊り具は新しくなっているが規準に合っていない	C	高	予防	2024				1,782	撤去更新							387 定期補修＋健全度調査				
緑ヶ丘公園	街区	－	0028	遊戯施設	象形遊具	－	ウサギ（移設）	1	基	－	コンクリート	－	1976	46	30	48	－	－	2021	摩耗・クラック有。経年劣化、安全領域不足により撤去・更新が望ましい	C	高	予防	－											
緑ヶ丘公園	街区	－	0501	遊戯施設	複合遊具	－	複合遊具	1	基	－	スチール	－	2012	10	15	36	－	－	2021	マットの基礎一部露出あり。回転滑り台降り口割れあり	C	高	予防	2048				55	マット面まで土入れ			842 定期補修＋健全度調査					770 定期補修	72 健全度調査	
緑ヶ丘公園	街区	－	1001	遊戯施設	その他	－	特別遊具	1	基	－	スチール	－	2011	11	10	24	－	－	2021	基礎なし遊具。木部腐朽が進んでいる	C	高	予防	2035				660	床・クライム板交換			10 健全度調査	352 定期補修						362 定期補修＋健全度調査	
緑ヶ丘公園	街区	－	5001	遊戯施設	鉄棒	－	3連鉄棒	1	基	－	スチール	－	2018	4	15	36	－	－	2021	2018年度設置。新しい遊具	A	低	予防	2054								10 健全度調査	99 定期補修						109 定期補修＋健全度調査	
緑ヶ丘公園	街区	－	0004	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	箇所	－	コンクリート	－	1976	46	15	30	－	－			－	－	事後	2032											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
緑ヶ丘公園	街区	－	0005	便益施設	時計台	－	時計台	1	基	－	コンクリート	－	1976	46	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
緑ヶ丘公園	街区	－	0001	管理施設	照明施設	－	街灯	1	基	－	スチール	－	1976	46	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
緑ヶ丘公園	街区	－	0002	管理施設	標識	－	銘標（緑ヶ丘公園）	1	基	－	コンクリート	－	1976	46	42	42	－	－			－	－	事後	2032											
緑ヶ丘公園	街区	－	0040	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1976	46	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
緑ヶ丘公園	街区	－	0043	管理施設	擁壁	－	擁壁	1	式	－	コンクリート	－	1976	46	50	50	－	－			－	－	事後	2026											
																									0	0	2,629	0	2,776	1,166	1,400	387	2,618	1,324	

概算費用合計（千円）： 12,300

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
山代北部第三公園	街区	－	0041	園路広場	舗装	－	舗装	1	式	－	平板	－	1976	46	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
山代北部第三公園	街区	－	0023	修景施設	芝生	－	芝	1	式	－	芝	－	1976	46	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
山代北部第三公園	街区	－	0020	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	3	基	－	木材	－	1976	46	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
山代北部第三公園	街区	－	0021	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	4	基	－	コンクリート	－	1976	46	47	47	－	－			－	－	事後	2023											
山代北部第三公園	街区	－	0022	休養施設	パーゴラ	－	フジ棚	1	基	－	スチール	－	1976	46	27	36	－	－	2021	部分的に激しい発錆あり。腐食による穴もあり	D	高	事後	2024			4,730	撤去更新							
山代北部第三公園	街区	－	0015	遊戯施設	石の山・人工的な築山	－	ヒューム管（山）	1	箇所	－	コンクリート	－	1976	46	40	48	－	－	2021	客土流出が激しい。ヒューム管継ぎ目の目地破損あり	C	高	予防	2024			286	ヒューム管の継目補修、土流出部補修			10	健全度調査	440	定期補修					450	定期補修＋健全度調査
山代北部第三公園	街区	－	0016	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	ブランコ	1	基	－	スチール	－	1976	46	15	36	－	－	2021	安全柵が安全領域内にあり非常に危険。安全柵穴あり。古い遊具である	C	高	予防	2032			286	吊り具交換			16	健全度調査	671	定期補修					687	定期補修＋健全度調査
山代北部第三公園	街区	－	5001	遊戯施設	スプリング遊具	－	スイング遊具(ウマ)	1	基	－	FRP	－	2017	5	15	36	－	－	2021	ステップ摩耗あり	B	低	予防	2053							10	健全度調査	154	定期補修					164	定期補修＋健全度調査
山代北部第三公園	街区	－	5002	遊戯施設	スプリング遊具	－	スイング遊具(ウサギ)	1	基	－	FRP	－	2018	4	15	36	－	－	2021	2018年度設置。汚れあり	B	低	予防	2054							10	健全度調査	154	定期補修					164	定期補修＋健全度調査
山代北部第三公園	街区	－	5003	遊戯施設	スプリング遊具	－	スイング遊具(トリ)	1	基	－	FRP	－	2018	4	15	36	－	－	2021	2018年度設置。汚れ・摩耗あり	B	低	予防	2054							10	健全度調査	154	定期補修					164	定期補修＋健全度調査
山代北部第三公園	街区	－	5004	遊戯施設	スプリング遊具	－	スイング遊具(ラッコ)	1	基	－	FRP	－	2018	4	15	36	－	－	2021	2018年度設置。汚れ・破損あり	C	高	予防	2054			220	上物交換			10	健全度調査	154	定期補修					164	定期補修＋健全度調査
山代北部第三公園	街区	－	0025	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	箇所	－	コンクリート	－	1976	46	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
山代北部第三公園	街区	－	0001	管理施設	引込柱	－	引き込み柱	1	基	－	スチール	－	1976	46	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
山代北部第三公園	街区	－	0002	管理施設	車止め	－	車止め	2	基	－	コンクリート	－	1976	46	42	42	－	－			－	－	事後	2032											
山代北部第三公園	街区	－	0003	管理施設	照明施設	－	街灯	2	基	－	スチール	－	1976	46	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
山代北部第三公園	街区	－	0006	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1976	46	18	30	－	－			－	－	事後	2032											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
								数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022（R04）		2023（R05）		2024（R06）		2025（R07）		2026（R08）		2027（R09）		2028（R10）		2029（R11）		2030（R12）		2031（R13）		
山代北部第三公園	街区	–	0026	管理施設	車止め	–	車止め	2	基	–	スチール	–	1976	46	18	30	–	–			–	–	事後	2032																					
																									0		0		5,522		0		66		1,727		0		0		0		1,793		

概算費用合計（千円）： 9,108

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
湖南公園	街区	－	0002	園路広場	縁石	－	縁石	1	式	－	コンクリート	－	1978	44	15	50	－	－			－	－	事後	2028											
湖南公園	街区	－	0005	園路広場	舗装	－	路面	1	式	－	コンクリート	－	1978	44	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
湖南公園	街区	－	0006	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	コンクリート	－	1978	44	15	60	－	－			－	－	事後	2038											
湖南公園	街区	－	0007	修景施設	芝生	－	芝張	1	式	－	芝	－	1978	44	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
湖南公園	街区	－	0009	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	基	－	木材	－	1978	44	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
湖南公園	街区	－	5001	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	1	基	－	コンクリート	－	1978	44	47	47	－	－			－	－	事後	2025											
湖南公園	街区	－	0021	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	2連ブランコ	1	基	－	スチール	－	2018	4	15	36	－	－	2021	2018年度設置	A	低	予防	2054					13 健全度調査	374 定期補修					387 定期補修＋健全度調査	
湖南公園	街区	－	5002	遊戯施設	スプリング遊具	－	スイング遊具(電車)	1	基	－	FRP	－	2018	4	15	36	－	－	2021	2018年度設置。鳥の糞で汚れている	B	低	予防	2054					10 健全度調査	154 定期補修					164 定期補修＋健全度調査	
湖南公園	街区	－	0027	便益施設	便所	－	便所	1	棟	2.00㎡	コンクリート	－	1978	44	41	49	－	－	2021	軒天に爆裂、剥がれあり	C	中	予防	2029								106 撤去				
湖南公園	街区	－	0028	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	基	－	コンクリート	－	1978	44	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
湖南公園	街区	－	0003	管理施設	排水ます	－	集水ます	1	式	－	コンクリート	－	1978	44	20	50	－	－			－	－	事後	2028											
湖南公園	街区	－	0023	管理施設	車止め	－	車止	2	基	－	ステンレス	－	1978	44	39	40	－	－			－	－	事後	2032											
湖南公園	街区	－	0024	管理施設	柵	－	安全さく	1	式	－	ステンレス	－	1978	44	39	40	－	－			－	－	事後	2032											
湖南公園	街区	－	0026	管理施設	擁壁	－	擁壁	1	式	－	コンクリート	－	1978	44	40	50	－	－			－	－	事後	2028											
湖南公園	街区	－	0030	管理施設	標識	－	看板	1	式	－	スチール	－	1978	44	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
																									0	0	0	0	23	528	0	106	0	551	

概算費用合計（千円）： 1,208

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
小菅波公園	街区	－	0003	園路広場	縁石	－	縁石	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
小菅波公園	街区	－	0004	園路広場	舗装	－	路面	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
小菅波公園	街区	－	0006	修景施設	芝生	－	芝張	1	式	－	芝	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
小菅波公園	街区	－	0007	休養施設	パーゴラ	－	藤だな	1	基	L=6.00m、W=3.00m、A=18.00㎡	スチール	－	1975	47	15	36	－	－	2021	全体的に発錆あり。一部は発錆が激しく、腐食による穴もあり。ルーバーはフジと接しているところに軽微な腐朽あり	D	高	事後	2024			4,730 撤去更新								
小菅波公園	街区	－	0008	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	5	個	－	木材	－	1975	47	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
小菅波公園	街区	－	0009	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	個	－	木材	－	1975	47	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
小菅波公園	街区	－	0010	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	個	－	木材	－	1975	47	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
小菅波公園	街区	－	0024	遊戯施設	ジャングルジム	－	ジャングルジム	1	基	－	ステンレス	－	2010	12	15	36	－	－	2021	特になし。ステンレス製	B	低	予防	2046					13 健全度調査	187 定期補修					200 定期補修＋健全度調査	
小菅波公園	街区	－	0501	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	4連ブランコ	1	基	－	スチール	－	2012	10	15	36	－	－	2021	梁に塗装はがれがある。着座部と吊り部材連結金具摩耗あり	B	低	予防	2048					16 健全度調査	671 定期補修					687 定期補修＋健全度調査	
小菅波公園	街区	－	5001	遊戯施設	すべり台	－	すべり台	1	基	－	スチール	－	2018	4	15	36	－	－	2021	2018年度設置。新しい遊具	A	低	予防	2054					13 健全度調査	132 定期補修					145 定期補修＋健全度調査	
小菅波公園	街区	－	5002	遊戯施設	石の山・人工的な築山	－	石製滑り台	1	基	－	コンクリート	－	2021	1	40	48	－	－		2021年度更新中	－	－	予防	2069											
小菅波公園	街区	－	5003	遊戯施設	シーソー	－	シーソー	1	基	－	スチール	－	2017	5	10	24	－	－	2021	2017年度設置	A	低	予防	2041					10 健全度調査	132 定期補修					142 定期補修＋健全度調査	
小菅波公園	街区	－	0021	便益施設	便所	－	便所	1	棟	－	樹脂	－	1975	47	24	36	－	－			－	－	事後	2032											
小菅波公園	街区	－	0022	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	基	－	コンクリート	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
小菅波公園	街区	－	0002	管理施設	側溝	－	側溝	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
小菅波公園	街区	－	0017	管理施設	車止め	－	車止め	8	個	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
小菅波公園	街区	－	0018	管理施設	照明施設	－	照明	3	本	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
小菅波公園	街区	－	0019	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
																									0	0	4,730	0	52	1,122	0	0	0	1,174	

概算費用合計（千円）： 7,078

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
いづみ公園	街区	－	0002	園路広場	舗装	－	舗装	1	式	－	コンクリート	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
いづみ公園	街区	－	0004	修景施設	芝生	－	芝生	1	式	－	芝	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
いづみ公園	街区	－	0005	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	1	個	－	コンクリート	－	1975	47	47	47	－	－			－	－	事後	2032											
いづみ公園	街区	－	0501	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	ブランコ	1	基	－	スチール	－	2013	9	15	36	－	－	2021	着座部金具摩耗あり	B	低	予防	2049					13 健全度調査	374 定期補修				387 定期補修＋健全度調査	
いづみ公園	街区	－	0008	管理施設	照明施設	－	照明	1	本	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
いづみ公園	街区	－	0009	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
いづみ公園	街区	－	0010	管理施設	車止め	－	車止	2	本	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
																									0	0	0	0	13	374	0	0	0	387	

概算費用合計（千円）： 774

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
耳聞山公園	街区	－	0005	園路広場	舗装	－	園路	1	式	－	ブロック	－	1991	31	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
耳聞山公園	街区	－	0009	園路広場	階段	－	階段工	1	式	－	コンクリート	－	1991	31	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
耳聞山公園	街区	－	0002	修景施設	芝生	－	広場	1	式	－	芝	－	1991	31	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
耳聞山公園	街区	－	0039	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	1	基	－	樹脂	－	1991	31	22	33	－	－			－	－	事後	2024											
耳聞山公園	街区	－	0501	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	ブランコ	1	基	－	スチール	－	2012	10	15	36	－	－	2021	草刈り機による地際の削れがある。着座部と吊り部材連結金具摩耗あり	B	低	予防	2048					16 健全度調査	671 定期補修					687 定期補修＋健全度調査	
耳聞山公園	街区	－	5001	遊戯施設	複合遊具	－	複合遊具	1	基	－	スチール	－	2017	5	15	36	－	－	2021	所々腐食あり	B	低	予防	2053					72 健全度調査	550 定期補修					622 定期補修＋健全度調査	
耳聞山公園	街区	－	0008	管理施設	側溝	－	側溝	1	式	－	コンクリート	－	1991	31	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
耳聞山公園	街区	－	0018	管理施設	擁壁	－	擁壁	1	式	－	石材	－	1991	31	40	40	－	－			－	－	事後	2031											
耳聞山公園	街区	－	0034	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1991	31	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
耳聞山公園	街区	－	0037	管理施設	排水ます	－	集水桝	1	個	－	コンクリート	－	1991	31	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
耳聞山公園	街区	－	0040	管理施設	車止め	－	車止	1	個	－	樹脂	－	1991	31	22	33	－	－			－	－	事後	2024											
耳聞山公園	街区	－	0041	管理施設	照明施設	－	照明	1	基	－	スチール	－	1991	31	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
耳聞山公園	街区	－	0042	管理施設	標識	－	看板	1	式	－	スチール	－	1991	31	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
																									0	0	0	0	88	1,221	0	0	0	1,309	

概算費用合計（千円）： 2,618

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
上宮第一公園	街区	－	0001	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	5	個	－	コンクリート	－	1978	44	47	47	－	－			－	－	事後	2025											
上宮第一公園	街区	－	0003	遊戯施設	象形遊具	－	クマ	1	基	－	コンクリート	－	1978	44	30	48	－	－	2021	経年劣化により撤去・更新が望ましい	C	高	予防	2026				110 クラック・割れ補修	10 健全度調査	154 定期補修					164 定期補修＋健全度調査	
上宮第一公園	街区	－	0004	遊戯施設	象形遊具	－	カメ	1	基	－	コンクリート	－	1978	44	30	48	－	－	2021	経年劣化により撤去・更新が望ましい	C	高	予防	2026				110 クラック・割れ補修	10 健全度調査	154 定期補修					164 定期補修＋健全度調査	
上宮第一公園	街区	－	5001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	ブランコ	1	基	－	スチール	－	2018	4	15	36	－	－	2021	安全柵横架材破損有。横架材交換必要	C	高	予防	2054				176 安全柵破損部分交換	13 健全度調査	374 定期補修					387 定期補修＋健全度調査	
上宮第一公園	街区	－	0011	管理施設	車止め	－	車止め	4	基	－	コンクリート	－	1978	44	42	42	－	－			－	－	事後	2032											
上宮第一公園	街区	－	0012	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1978	44	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
																									0	0	0	396	33	682	0	0	0	715	

概算費用合計（千円）： 1,826

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）※提出不要	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）※提出不要	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）		2023（R05）		2024（R06）		2025（R07）		2026（R08）		2027（R09）		2028（R10）		2029（R11）		2030（R12）		2031（R13）		長寿命化に向けた特記事項
上宮第二公園	街区	－	0001	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	1	個	－	コンクリート	－	1978	44	47	47	－	－			－	－	事後	2025																					
上宮第二公園	街区	－	0002	遊戯施設	象形遊具	－	クジラ	1	基	－	コンクリート	－	1978	44	30	48	－	－	2021	表面剥離が見られる。尾びれ欠けあり	C	高	予防	2026							132	クラック・割れ補修	10	健全度調査	154	定期補修							164	定期補修＋健全度調査	
上宮第二公園	街区	－	0501	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	2連ブランコ	1	基	－	スチール	－	2012	10	15	36	－	－	2021	梁に傷あり。着座部金具摩耗あり	B	低	予防	2048									13	健全度調査	374	定期補修							387	定期補修＋健全度調査	
上宮第二公園	街区	－	0502	遊戯施設	鉄棒	－	鉄棒	1	基	－	スチール	－	2012	10	15	36	－	－	2021	握り棒に錆が出ている。大きなくぼみあり	B	低	予防	2048									10	健全度調査	99	定期補修							109	定期補修＋健全度調査	
上宮第二公園	街区	－	0503	遊戯施設	すべり台	－	スベリ台	1	基	－	スチール	－	2018	4	15	36	－	－	2021	くぼみあり。砂投入必要	B	低	予防	2054									13	健全度調査	132	定期補修							145	定期補修＋健全度調査	
上宮第二公園	街区	－	0008	管理施設	車止め	－	車止め	2	基	－	コンクリート	－	1978	44	42	42	－	－			－	－	事後	2032																					
上宮第二公園	街区	－	0009	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1978	44	18	30	－	－			－	－	事後	2032																					
上宮第二公園	街区	－	0010	管理施設	車止め	－	車止め	2	基	－	スチール	－	1978	44	18	30	－	－			－	－	事後	2032																					
																									0		0		0		132		46		759		0		0		0		805		

概算費用合計（千円）: 1,742

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
松が丘第一公園	街区	－	0008	園路広場	舗装	－	路面	1	式	－	コンクリート	－	1978	44	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第一公園	街区	－	0014	休養施設	パーゴラ	－	藤だな	1	基	H=2.50m	スチール	－	1978	44	27	48	－	－	2021	全体的に激しい発錆あり。ルーバーの腐食が激しく梁から外れかかっているものもあり、使用禁止措置中	D	高	事後	2023		5,830 撤去更新									
松が丘第一公園	街区	－	0015	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	3	基	－	コンクリート	－	1978	44	47	47	－	－			－	－	事後	2025											
松が丘第一公園	街区	－	0016	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	ブランコ	1	基	－	スチール	－	1978	44	15	36	－	－	2021	使用禁止。撤去・更新。マットめくれあり、基礎の露出ハザード3もあり、危険。全体的に腐食が進んでいる	D	高	予防	2023		1,782 撤去更新					13 健全度調査	374 定期補修			
松が丘第一公園	街区	－	5001	遊戯施設	複合遊具	－	複合遊具	1	基	－	スチール	－	2017	5	15	36	－	－	2021	デッキ、継手部腐食が始まっている	B	低	予防	2053					72 健全度調査	440 定期補修					512 定期補修＋健全度調査
松が丘第一公園	街区	－	5002	遊戯施設	スプリング遊具	－	スイング遊具(ウマ)	1	基	－	FRP	－	2018	4	15	36	－	－	2021	2018年度設置。摩耗あり	B	低	予防	2054					10 健全度調査	154 定期補修					164 定期補修＋健全度調査
松が丘第一公園	街区	－	5003	遊戯施設	スプリング遊具	－	スイング遊具(ラッコ)	1	基	－	FRP	－	2018	4	15	36	－	－	2021	2018年度設置。摩耗あり	B	低	予防	2054					10 健全度調査	154 定期補修					164 定期補修＋健全度調査
松が丘第一公園	街区	－	5004	遊戯施設	スプリング遊具	－	スイング遊具(ウサギ)	1	基	－	FRP	－	2018	4	15	36	－	－	2021	2018年度設置。摩耗あり	B	低	予防	2054					10 健全度調査	154 定期補修					164 定期補修＋健全度調査
松が丘第一公園	街区	－	0031	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	基	－	コンクリート	－	1978	44	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第一公園	街区	－	0032	便益施設	便所	－	便所	1	棟	4.37㎡	コンクリート	－	1978	44	41	49	－	－	2021	屋根材に著しい破損、錆びあり	C	中	予防	2027					159 健全度調査				940 外壁・屋根補修		159 健全度調査
松が丘第一公園	街区	－	0005	管理施設	排水ます	－	集水桝	1	式	－	コンクリート	－	1978	44	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第一公園	街区	－	0024	管理施設	車止め	－	車止	3	基	－	スチール	－	1978	44	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第一公園	街区	－	0026	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1978	44	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第一公園	街区	－	0028	管理施設	照明施設	－	照明	2	基	－	コンクリート	－	1978	44	42	42	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第一公園	街区	－	0029	管理施設	擁壁	－	擁壁工	1	式	－	コンクリート	－	1978	44	50	50	－	－			－	－	事後	2028											
松が丘第一公園	街区	－	0034	管理施設	車止め	－	車止	11	基	－	スチール	－	1978	44	18	30	－	－			－	－	事後	2032											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
								数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022（R04）		2023（R05）		2024（R06）		2025（R07）		2026（R08）		2027（R09）		2028（R10）		2029（R11）		2030（R12）		2031（R13）		
松が丘第一公園	街区	–	0036	管理施設	照明施設	–	照明	1	本	–	スチール	–	1978	44	18	30	–	–			–	–	事後	2032																					
																									0		7,612		0		0		261		902		13		1,314		0		1,163		

概算費用合計（千円）： 11,265

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
松が丘第二公園	街区	－	0005	園路広場	縁石	－	縁石	1	式	－	コンクリート	－	1978	44	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第二公園	街区	－	0006	園路広場	舗装	－	路面	1	式	－	コンクリート	－	1978	44	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第二公園	街区	－	0008	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	3	個	－	コンクリート	－	1978	44	47	47	－	－			－	－	事後	2025											
松が丘第二公園	街区	－	0009	遊戯施設	鉄棒	－	三連鉄棒	1	基	－	スチール	－	1999	23	15	36	－	－	2021	経年劣化による腐食あり。木の枝打ち必要	C	高	予防	2035				66 全体塗装	10 健全度調査	99 定期補修				109 定期補修＋健全度調査	
松が丘第二公園	街区	－	0501	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	2連ブランコ	1	基	－	スチール	－	2017	5	15	36	－	－	2021	上部空間栗の木が伸びてきている。木の枝打ち必要	B	低	予防	2053					13 健全度調査	374 定期補修				387 定期補修＋健全度調査	
松が丘第二公園	街区	－	0002	管理施設	側溝	－	側溝	1	式	－	コンクリート	－	1978	44	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第二公園	街区	－	0003	管理施設	暗渠	－	暗渠	1	式	－	その他	－	1978	44	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第二公園	街区	－	0004	管理施設	排水ます	－	集水ます	1	式	－	コンクリート	－	1978	44	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第二公園	街区	－	0012	管理施設	車止め	－	車止め	6	個	－	スチール	－	1978	44	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第二公園	街区	－	0013	管理施設	照明施設	－	照明	1	本	－	スチール	－	1978	44	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第二公園	街区	－	0015	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1978	44	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第二公園	街区	－	0017	管理施設	標識	－	看板	1	式	－	スチール	－	1978	44	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
																									0	0	0	66	23	473	0	0	0	496	

概算費用合計（千円）： 1,058

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
松が丘第四公園	街区	－	0005	園路広場	舗装	－	路面	1	式	－	コンクリート	－	1978	44	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第四公園	街区	－	0007	園路広場	縁石	－	縁石	1	式	－	コンクリート	－	1978	44	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第四公園	街区	－	0012	休養施設	パーゴラ	－	藤だな	1	基	H=3.00m	スチール	－	1978	44	15	36	－	－	2021	部分的に発錆あり。一部は腐食による穴もあり	C	中	事後	2032								2,400 梁・ルーバー交換			
松が丘第四公園	街区	－	0013	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	5	個	－	コンクリート	－	1978	44	47	47	－	－			－	－	事後	2025											
松が丘第四公園	街区	－	0026	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	3	個	－	木材	－	1978	44	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第四公園	街区	－	0501	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	4連ブランコ	1	基	－	スチール	－	2012	10	15	36	－	－	2021	地際草刈り機による削れあり。梁塗装はがれあり。着座部金具摩耗あり	B	低	予防	2048					16 健全度調査	671 定期補修				687 定期補修＋健全度調査	
松が丘第四公園	街区	－	5002	遊戯施設	すべり台	－	すべり台	1	基	－	スチール	－	2017	5	15	36	－	－	2021	支柱地際草刈り傷あり	B	低	予防	2053					13 健全度調査	132 定期補修				145 定期補修＋健全度調査	
松が丘第四公園	街区	－	5003	遊戯施設	シーソー	－	シーソー	1	基	－	スチール	－	2017	5	15	36	－	－	2021	タイヤ(緩衝部)へたりあり	B	低	予防	2053					10 健全度調査	132 定期補修				142 定期補修＋健全度調査	
松が丘第四公園	街区	－	0025	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	箇所	－	コンクリート	－	1978	44	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第四公園	街区	－	0002	管理施設	側溝	－	側溝	1	式	－	コンクリート	－	1978	44	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第四公園	街区	－	0003	管理施設	暗渠	－	暗渠	1	式	－	樹脂	－	1978	44	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第四公園	街区	－	0020	管理施設	車止め	－	車止め	4	個	－	スチール	－	1978	44	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第四公園	街区	－	0021	管理施設	照明施設	－	照明	1	本	－	スチール	－	1978	44	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第四公園	街区	－	0023	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1978	44	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
松が丘第四公園	街区	－	0032	管理施設	標識	－	看板	1	式	－	スチール	－	1978	44	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
																									0	0	0	0	39	935	0	2,400	0	974	

概算費用合計（千円）： 4,348

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
若葉台北公園	街区	－	0003	園路広場	縁石	－	縁石	1	式	－	コンクリート	－	1980	42	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
若葉台北公園	街区	－	0023	園路広場	舗装	－	路面	1	式	－	コンクリート	－	1980	42	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
若葉台北公園	街区	－	0007	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	3	基	－	コンクリート	－	1980	42	47	47	－	－			－	－	事後	2027											
若葉台北公園	街区	－	0008	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	基	－	コンクリート	－	1980	42	47	47	－	－			－	－	事後	2027											
若葉台北公園	街区	－	0009	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	基	－	木材	－	1980	42	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
若葉台北公園	街区	－	5001	遊戯施設	スプリング遊具	－	スイング遊具(ラッコ)	1	基	－	FRP	－	2017	5	15	36	－	－	2021	汚れあり	B	低	予防	2053					10 健全度調査	154 定期補修				164 定期補修＋健全度調査	
若葉台北公園	街区	－	5002	遊戯施設	スプリング遊具	－	スイング遊具(新幹線)	1	基	－	FRP	－	2017	5	15	36	－	－	2021	汚れあり	B	低	予防	2053					10 健全度調査	154 定期補修				164 定期補修＋健全度調査	
若葉台北公園	街区	－	0019	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	基	－	コンクリート	－	1980	42	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
若葉台北公園	街区	－	0016	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1980	42	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
若葉台北公園	街区	－	0018	管理施設	擁壁	－	擁壁工	1	式	－	コンクリート	－	1980	42	50	50	－	－			－	－	事後	2030											
若葉台北公園	街区	－	0020	管理施設	車止め	－	車止め	1	基	－	スチール	－	1980	42	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
若葉台北公園	街区	－	0021	管理施設	車止め	－	車止め	3	基	－	スチール	－	1980	42	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
若葉台北公園	街区	－	0022	管理施設	標識	－	看板	1	式	－	スチール	－	1980	42	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
																									0	0	0	0	20	308	0	0	0	328	

概算費用合計（千円）： 656

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
若葉台中公園	街区	－	0023	園路広場	舗装	－	路面	1	式	－	コンクリート	－	1980	42	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
若葉台中公園	街区	－	0016	修景施設	花壇	－	花壇	1	箇所	－	コンクリート	－	1980	42	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
若葉台中公園	街区	－	0017	修景施設	つき山	－	山（つき山）	1	箇所	－	土	－	1980	42	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
若葉台中公園	街区	－	0014	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	3	基	－	コンクリート	－	1980	42	47	47	－	－			－	－	事後	2027											
若葉台中公園	街区	－	0501	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	ブランコ	1	基	－	スチール	－	2012	10	15	36	－	－	2021	梁に塗装はがれがある。座板金具摩耗あり。チェーンねじれあり	B	低	予防	2048					13 健全度調査	374 定期補修				387 定期補修＋健全度調査	
若葉台中公園	街区	－	0006	運動施設	バックネット	－	バックネット	1	基	－	スチール	－	1980	42	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
若葉台中公園	街区	－	0022	運動施設	バックネット	－	防球ネット	1	式	－	コンクリート	－	1980	42	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
若葉台中公園	街区	－	0015	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	箇所	－	コンクリート	－	1980	42	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
若葉台中公園	街区	－	0002	管理施設	車止め	－	車止め	1	基	－	コンクリート	－	1980	42	42	42	－	－			－	－	事後	2032											
若葉台中公園	街区	－	0003	管理施設	側溝	－	側溝	1	式	－	コンクリート	－	1980	42	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
若葉台中公園	街区	－	0004	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1980	42	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
若葉台中公園	街区	－	0021	管理施設	標識	－	看板	1	式	－	スチール	－	1980	42	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
																									0	0	0	0	13	374	0	0	0	387	

概算費用合計（千円）： 774

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）		2023（R05）		2024（R06）		2025（R07）		2026（R08）		2027（R09）		2028（R10）		2029（R11）		2030（R12）		2031（R13）		長寿命化に向けた特記事項
白山台公園	街区	－	0002	園路広場	縁石	－	縁石	1	式	－	コンクリート	－	1980	42	15	50	－	－			－	－	事後	2030																							
白山台公園	街区	－	0003	園路広場	階段	－	階段	1	箇所	－	コンクリート	－	1980	42	15	60	－	－			－	－	事後	2040																							
白山台公園	街区	－	0020	園路広場	舗装	－	スロープ	1	式	－	コンクリート	－	1980	42	15	30	－	－			－	－	事後	2032																							
白山台公園	街区	－	0005	休養施設	パーゴラ	－	藤だな	1	基	H=2.20m、L=4.00m、W=3.00m、A=12.00㎡	コンクリート	－	1980	42	47	47	－	－			－	－	事後	2027																							
白山台公園	街区	－	0006	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	6	基	－	コンクリート	－	1980	42	47	47	－	－			－	－	事後	2027																							
白山台公園	街区	－	0007	休養施設	野外卓	－	テーブル、イス	1	式	－	コンクリート	－	1980	42	47	47	－	－			－	－	事後	2027																							
白山台公園	街区	－	0011	遊戯施設	鉄棒	－	三連鉄棒	1	基	－	スチール	－	1995	27	15	36	－	－	2021	腐食が進んでいる(特に支柱部)。基礎の露出ハザード3	C	高	予防	2031							121	全体塗装、土入れ	10	健全度調査	99	定期補修							109	定期補修＋健全度調査	
白山台公園	街区	－	0021	遊戯施設	象形遊具	－	ライオン	1	基	－	コンクリート	－	1980	42	30	48	－	－	2021	あご破損あり	C	高	予防	2028							110	クラック・割れ補修	10	健全度調査	154	定期補修							164	定期補修＋健全度調査	
白山台公園	街区	－	0022	遊戯施設	象形遊具	－	パンダ	1	基	－	コンクリート	－	1980	42	30	48	－	－	2021	摩耗･腐食あり	C	高	予防	2028							110	クラック・割れ補修	10	健全度調査	154	定期補修							164	定期補修＋健全度調査	
白山台公園	街区	－	0023	遊戯施設	象形遊具	－	ゾウ	1	基	－	コンクリート	－	1980	42	30	48	－	－	2021	全体的に腐食あり	C	高	予防	2028							132	クラック・割れ補修	10	健全度調査	154	定期補修							164	定期補修＋健全度調査	
白山台公園	街区	－	0501	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	ブランコ	1	基	－	スチール	－	2012	10	15	36	－	－	2021	柵横架材破損あり。マット浮き上がりあり	B	低	予防	2048									16	健全度調査	671	定期補修							687	定期補修＋健全度調査	
白山台公園	街区	－	1001	遊戯施設	すべり台	－	1面滑り台	1	基	－	スチール	－	2018	4	15	36	－	－	2021	2018年度設置	A	低	予防	2054									13	健全度調査	132	定期補修							145	定期補修＋健全度調査	
白山台公園	街区	－	0025	運動施設	バックネット	－	バックネット	1	式	－	コンクリート	－	1980	42	15	30	－	－			－	－	事後	2032																							
白山台公園	街区	－	0017	便益施設	便所	－	便所	1	棟	7.28㎡	コンクリート	－	1980	42	50	60	－	－	2021	軒天に雨シミ、部分的に亀裂、汚れあり 屋根防水層に切れあり 内装仕上げ材に亀裂、雨漏れ跡あり	C	中	予防	2040									159	健全度調査					1,160	外壁・屋根補修			159	健全度調査	
白山台公園	街区	－	0015	管理施設	照明施設	－	照明	1	基	－	スチール	－	1980	42	18	30	－	－			－	－	事後	2032																							
白山台公園	街区	－	0016	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1980	42	18	30	－	－			－	－	事後	2032																							

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）※提出不要	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）※提出不要	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
								数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022（R04）		2023（R05）		2024（R06）		2025（R07）		2026（R08）		2027（R09）		2028（R10）		2029（R11）		2030（R12）		2031（R13）		
白山台公園	街区	–	0024	管理施設	車止め	–	車止	2	基	–	ステンレス	–	1980	42	39	40	–	–			–	–	事後	2032																					
白山台公園	街区	–	0026	管理施設	引込柱	–	引込み柱	1	基	–	スチール	–	1980	42	18	30	–	–			–	–	事後	2032																					
																									0		0		0		473		228		1,364		0		1,160		0		1,592		

概算費用合計（千円）： 4,817

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
コモンライフ公園	街区	－	0025	園路広場	舗装	－	舗装	1	式	－	コンクリート	－	1980	42	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
コモンライフ公園	街区	－	0005	修景施設	芝生	－	芝張	1	式	－	芝	－	1980	42	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
コモンライフ公園	街区	－	0006	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	3	基	－	木材	－	1980	42	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
コモンライフ公園	街区	－	5001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	ブランコ	1	基	－	スチール	－	2017	5	15	36	－	－	2021	草が生い茂っている状態	A	低	予防	2053					13 健全度調査	374 定期補修				387 定期補修＋健全度調査	
コモンライフ公園	街区	－	0015	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	基	－	コンクリート	－	1980	42	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
コモンライフ公園	街区	－	0002	管理施設	側溝	－	側溝	1	式	－	コンクリート	－	1980	42	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
コモンライフ公園	街区	－	0003	管理施設	排水ます	－	集水ます	1	式	－	コンクリート	－	1980	42	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
コモンライフ公園	街区	－	0010	管理施設	車止め	－	車止	4	基	－	スチール	－	1980	42	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
コモンライフ公園	街区	－	0012	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1980	42	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
コモンライフ公園	街区	－	0013	管理施設	擁壁	－	擁壁工	1	式	－	コンクリート	－	1980	42	40	40	－	－			－	－	事後	2032											
コモンライフ公園	街区	－	0017	管理施設	照明施設	－	照明	1	基	－	スチール	－	1980	42	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
コモンライフ公園	街区	－	0019	管理施設	標識	－	看板	1	式	－	スチール	－	1980	42	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
																									0	0	0	0	13	374	0	0	0	387	

概算費用合計（千円）： 774

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
山代北部第六公園	街区	－	0025	園路広場	舗装	－	舗装	1	式	－	ブロック	－	1984	38	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
山代北部第六公園	街区	－	0003	休養施設	パーゴラ	－	パーゴラ	1	基	H=2.70m、L=5.50m、W=3.80m、A=20.90㎡	コンクリート	－	1984	38	20	36	－	－	2021	全体的に、傷やひび割れ、苔などの軽微な劣化あり	B	低	事後	2032											
山代北部第六公園	街区	－	0004	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	基	－	木材	－	1984	38	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
山代北部第六公園	街区	－	0005	休養施設	野外卓	－	テーブル（六角形）	1	個	－	コンクリート	－	1984	38	47	47	－	－			－	－	事後	2031											
山代北部第六公園	街区	－	5001	遊戯施設	ジャングルジム	－	ジャングルジム	1	基	－	スチール	－	2019	3	15	36	－	－	2021	2019年度設置。新しい遊具	B	低	予防	2055					13 健全度調査	187 定期補修				200 定期補修＋健全度調査	
山代北部第六公園	街区	－	0002	管理施設	擁壁	－	レンガブロック工	1	式	－	レンガ	－	1984	38	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
																									0	0	0	0	13	187	0	0	0	200	

概算費用合計（千円）： 400

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
大菅波公園	街区	－	0002	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	個	－	コンクリート	－	1984	38	47	47	－	－			－	－	事後	2031											
大菅波公園	街区	－	0501	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	2連ブランコ	1	基	－	スチール	－	2012	10	15	36	－	－	2021	梁の一部塗装はがれがある	B	低	予防	2048					13 健全度調査	374 定期補修					387 定期補修＋健全度調査	
大菅波公園	街区	－	5001	遊戯施設	すべり台	－	スベリ台	1	基	－	スチール	－	2018	4	15	36	－	－	2021	2018年度設置	A	低	予防	2054					13 健全度調査	132 定期補修					145 定期補修＋健全度調査	
大菅波公園	街区	－	0006	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1984	38	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
																									0	0	0	0	26	506	0	0	0	532	

概算費用合計（千円）： 1,064

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
源平公園	街区	－	5003	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	1	基	－	FRP	－	1983	39	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
源平公園	街区	－	5001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	二連ブランコ	1	基	－	スチール	－	2020	2	15	36	－	－	2021	2020年度設置	A	低	予防	2056					13 健全度調査	374 定期補修					387 定期補修＋健全度調査	
源平公園	街区	－	5002	遊戯施設	すべり台	－	スベリ台	1	基	－	スチール	－	2017	5	15	36	－	－	2021	2017年度設置。新しい遊具	B	低	予防	2053					13 健全度調査	132 定期補修					145 定期補修＋健全度調査	
源平公園	街区	－	0005	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1983	39	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
																									0	0	0	0	26	506	0	0	0	532	

概算費用合計（千円）： 1,064

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
山代北部第五公園	街区	－	0002	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	コンクリート	－	1985	37	15	30	－	－			－	－	事後	2032												
山代北部第五公園	街区	－	0019	遊戯施設	鉄棒	－	鉄棒	1	基	－	スチール	－	1985	37	15	36	－	－	2021	継手金具及び金具附近の支柱の腐食が進行している	C	高	予防	2032				44 地際部塗装	10 健全度調査	99 定期補修					109 定期補修＋健全度調査	
山代北部第五公園	街区	－	0021	遊戯施設	ジャングルジム	－	ジャングルジム	1	基	－	スチール	－	1985	37	15	36	－	－	2021	接合部の腐食がほぼ全箇所と目立ち、腐食が進んでいる。経年劣化により撤去・更新が望ましい	C	高	予防	2025				2,222 撤去更新					187 定期補修	13 健全度調査		
山代北部第五公園	街区	－	5001	遊戯施設	すべり台	－	すべり台	1	基	－	スチール	－	2018	4	15	36	－	－	2021	2018年度設置。新しい遊具	A	低	予防	2054					13 健全度調査	132 定期補修					145 定期補修＋健全度調査	
山代北部第五公園	街区	－	5002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	4連ブランコ	1	基	－	スチール	－	2017	5	15	36	－	－	2021	多少の傷あり	B	低	予防	2053					16 健全度調査	671 定期補修					687 定期補修＋健全度調査	
山代北部第五公園	街区	－	0010	便益施設	水飲み場	－	水飲み場	1	基	－	コンクリート	－	1985	37	15	30	－	－			－	－	事後	2032												
山代北部第五公園	街区	－	0014	管理施設	擁壁	－	擁壁	1	式	－	コンクリート	－	1985	37	50	50	－	－			－	－	事後	2035												
山代北部第五公園	街区	－	0016	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1985	37	18	30	－	－			－	－	事後	2032												
山代北部第五公園	街区	－	0020	管理施設	車止め	－	車止め	1	基	－	スチール	－	1985	37	18	30	－	－			－	－	事後	2032												
																									0	0	0	2,266	39	902	0	187	13	941	

概算費用合計（千円）： 4,348

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
幸町公園	街区	－	0002	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	個	－	木材	－	1985	37	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
幸町公園	街区	－	0501	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	2連ブランコ	1	基	－	スチール	－	2012	10	15	36	－	－	2021	着座部金具少し摩耗あり	B	低	予防	2048					13 健全度調査	374 定期補修					387 定期補修＋健全度調査	
幸町公園	街区	－	0003	管理施設	擁壁	－	擁壁工	1	式	－	コンクリート	－	1985	37	50	50	－	－			－	－	事後	2035											
																									0	0	0	0	13	374	0	0	0	387	

概算費用合計（千円）： 774

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
三健パーク	街区	－	0001	園路広場	舗装	－	園路	1	式	－	アスファルト	－	1990	32	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
三健パーク	街区	－	0005	園路広場	階段	－	階段工	1	箇所	－	タイル	－	1990	32	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
三健パーク	街区	－	0009	園路広場	縁石	－	縁石工	1	式	－	コンクリート	－	1990	32	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
三健パーク	街区	－	0004	修景施設	芝生	－	緑の広場	1	式	－	芝	－	1990	32	20	36	－	－			－	－	事後	2026											
三健パーク	街区	－	0006	修景施設	水流	－	水路工	1	式	－	コンクリート	－	1990	32	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
三健パーク	街区	－	0010	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	基	－	木材	－	1990	32	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
三健パーク	街区	－	5001	遊戯施設	スプリング遊具	－	スイング遊具(恐竜)	2	基	－	FRP	－	1990	32	15	36	－	－	2021	鳥の糞の汚れあり	A	低	予防	2026					20 健全度調査	308 定期補修					328 定期補修＋健全度調査	
三健パーク	街区	－	0025	便益施設	便所	－	便所	1	棟	4.84㎡	ブロック	－	1990	32	41	49	－	－	2021	屋根全面にツタあり 仕上げ材に一部剥がれ、多数亀裂あり	C	中	予防	2029								253 撤去				
三健パーク	街区	－	0026	便益施設	駐車場	－	駐車場	1	式	－	アスファルト	－	1990	32	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
三健パーク	街区	－	0027	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	基	－	コンクリート	－	1990	32	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
三健パーク	街区	－	0014	管理施設	車止め	－	車止め	3	基	－	スチール	－	1990	32	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
三健パーク	街区	－	0015	管理施設	車止め	－	車止め	2	基	－	スチール	－	1990	32	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
三健パーク	街区	－	0016	管理施設	水質浄化施設	－	浄化槽	1	基	－	FRP	－	1990	32	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
三健パーク	街区	－	0017	管理施設	排水ます	－	排水桝	1	式	－	スチール	－	1990	32	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
三健パーク	街区	－	0019	管理施設	その他	－	量水器	1	箇所	－	スチール	－	1990	32	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
三健パーク	街区	－	0020	管理施設	引込柱	－	引込柱	1	基	－	スチール	－	1990	32	18	30	－	－			－	－	事後	2032											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
三健パーク	街区	－	0021	管理施設	照明施設	－	照明灯	2	基	－	スチール	－	1990	32	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
三健パーク	街区	－	0022	管理施設	散水施設	－	散水栓	2	基	－	スチール	－	1990	32	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
三健パーク	街区	－	0023	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1990	32	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
三健パーク	街区	－	0024	管理施設	標識	－	園名板	1	基	－	石材	－	1990	32	38	40	－	－			－	－	事後	2030											
三健パーク	街区	－	0029	管理施設	擁壁	－	ボール投でき壁	1	基	－	コンクリート	－	1990	32	50	50	－	－			－	－	事後	2040											
																									0	0	0	0	20	308	0	253	0	328	

概算費用合計（千円）： 909

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
ときわ台公園	街区	－	0001	園路広場	舗装	－	舗装	1	式	－	石材	－	1993	29	15	30	－	－			－	－	事後	2023											
ときわ台公園	街区	－	0003	園路広場	縁石	－	縁石	1	式	－	石材	－	1993	29	15	30	－	－			－	－	事後	2023											
ときわ台公園	街区	－	0019	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	ブランコ	1	基	－	スチール	－	2005	17	15	36	－	－	2021	2019年度設置	B	低	予防	2041					13 健全度調査	374 定期補修				387 定期補修＋健全度調査	
ときわ台公園	街区	－	0017	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	箇所	－	石材	－	1993	29	15	30	－	－			－	－	事後	2023											
ときわ台公園	街区	－	0005	管理施設	排水ます	－	集水桝	1	式	－	コンクリート	－	1993	29	20	30	－	－			－	－	事後	2023											
ときわ台公園	街区	－	0006	管理施設	暗渠	－	暗渠	1	式	－	樹脂	－	1993	29	15	30	－	－			－	－	事後	2023											
ときわ台公園	街区	－	0012	管理施設	擁壁	－	擁壁	1	式	－	石材	－	1993	29	40	40	－	－			－	－	事後	2033											
ときわ台公園	街区	－	0014	管理施設	照明施設	－	照明灯	1	基	－	スチール	－	1993	29	18	30	－	－			－	－	事後	2023											
ときわ台公園	街区	－	0015	管理施設	引込柱	－	引込柱	1	基	－	スチール	－	1993	29	18	30	－	－			－	－	事後	2023											
ときわ台公園	街区	－	0016	管理施設	車止め	－	車止め	2	基	－	スチール	－	1993	29	18	30	－	－			－	－	事後	2023											
ときわ台公園	街区	－	0021	管理施設	標識	－	看板	1	式	－	スチール	－	1993	29	18	30	－	－			－	－	事後	2023											
																									0	0	0	0	13	374	0	0	0	387	

概算費用合計（千円）： 774

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
山代南部公園	街区	－	0001	園路広場	舗装	－	スロープ	1	式	－	コンクリート	－	1993	29	15	30	－	－			－	－	事後	2023											
山代南部公園	街区	－	0002	園路広場	舗装	－	舗装	1	式	－	石材	－	1993	29	15	30	－	－			－	－	事後	2023											
山代南部公園	街区	－	0005	園路広場	縁石	－	縁石	1	式	－	石材	－	1993	29	15	30	－	－			－	－	事後	2023											
山代南部公園	街区	－	0003	修景施設	芝生	－	芝生	1	式	－	芝	－	1993	29	15	36	－	－			－	－	事後	2029											
山代南部公園	街区	－	0010	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	個	－	木材	－	1993	29	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
山代南部公園	街区	－	0011	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	個	－	木材	－	1993	29	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
山代南部公園	街区	－	5001	遊戯施設	すべり台	－	スベリ台	1	基	－	ステンレス	－	2018	4	15	36	－	－	2021	草刈り管理必要	A	低	予防	2054					13 健全度調査	132 定期補修				145 定期補修＋健全度調査	
山代南部公園	街区	－	0023	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	箇所	－	石材	－	1993	29	15	30	－	－			－	－	事後	2023											
山代南部公園	街区	－	0007	管理施設	排水ます	－	集水桝	1	式	－	コンクリート	－	1993	29	20	30	－	－			－	－	事後	2023											
山代南部公園	街区	－	0009	管理施設	側溝	－	側溝	1	式	－	石材	－	1993	29	38	40	－	－			－	－	事後	2033											
山代南部公園	街区	－	0014	管理施設	照明施設	－	照明	2	基	－	スチール	－	1993	29	18	30	－	－			－	－	事後	2023											
山代南部公園	街区	－	0015	管理施設	引込柱	－	引込ポール	1	基	－	スチール	－	1993	29	18	30	－	－			－	－	事後	2023											
山代南部公園	街区	－	0016	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1993	29	18	30	－	－			－	－	事後	2023											
山代南部公園	街区	－	0017	管理施設	その他	－	設備周りフェンス	1	式	－	スチール	－	1993	29	18	30	－	－			－	－	事後	2023											
山代南部公園	街区	－	0018	管理施設	車止め	－	車止め	6	基	－	コンクリート	－	1993	29	42	42	－	－			－	－	事後	2035											
山代南部公園	街区	－	0019	管理施設	擁壁	－	擁壁	1	式	－	コンクリート	－	1993	29	50	50	－	－			－	－	事後	2043											
																									0	0	0	0	13	132	0	0	0	145	

概算費用合計（千円）： 290

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
大和公園	街区	－	0002	園路広場	舗装	－	舗装	1	式	－	コンクリート	－	2003	19	15	30	－	－			－	－	事後	2033												
大和公園	街区	－	0020	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	コンクリート	－	2003	19	60	60	－	－			－	－	事後	2063												
大和公園	街区	－	0001	修景施設	芝生	－	芝生広場	1	式	－	芝	－	2003	19	15	36	－	－			－	－	事後	2039												
大和公園	街区	－	0004	修景施設	池	－	池	1	箇所	－	土	－	2003	19	20	30	－	－			－	－	事後	2033												
大和公園	街区	－	0006	休養施設	パーゴラ	－	藤棚	1	棟	H=3.00m、12.00×2.6、A=31.2㎡	スチール	－	2003	19	27	40	－	－			－	－	事後	2043												
大和公園	街区	－	5001	遊戯施設	複合遊具	－	複合遊具	1	基	－	スチール	－	2012	10	15	36	－	－	2021	回転滑り台出発部割れあり	C	高	予防	2048					842 定期補修＋健全度調査					770 定期補修	72 健全度調査	
大和公園	街区	－	5002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	2連ブランコ	1	基	－	スチール	－	2018	4	15	36	－	－	2021	2018年度設置。新しい遊具	B	低	予防	2054					13 健全度調査	374 定期補修					387 定期補修＋健全度調査	
大和公園	街区	－	0028	便益施設	水飲場	－	水飲み場	1	基	－	スチール	－	2003	19	15	30	－	－			－	－	事後	2033												
大和公園	街区	－	0008	管理施設	照明施設	－	照明	4	本	－	スチール	－	2003	19	18	30	－	－			－	－	事後	2033												
大和公園	街区	－	0009	管理施設	掲揚ポール	－	旗揚柱	1	本	－	コンクリート	－	2003	19	42	42	－	－			－	－	事後	2045												
大和公園	街区	－	0010	管理施設	引込柱	－	ポール	3	本	－	スチール	－	2003	19	18	30	－	－			－	－	事後	2033												
大和公園	街区	－	0023	管理施設	擁壁	－	擁壁	1	式	－	コンクリート	－	2003	19	40	40	－	－			－	－	事後	2043												
大和公園	街区	－	0025	管理施設	その他	－	手すり	1	箇所	－	ステンレス	－	2003	19	39	40	－	－			－	－	事後	2043												
																									0	0	0	0	855	374	0	0	770	459	

概算費用合計（千円）： 2,458

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
かたらいの広場	緑地	－	0002	園路広場	舗装	－	園路	1	式	－	コンクリート	－	1984	38	15	36	－	－			－	－	事後	2032											
かたらいの広場	緑地	－	0004	園路広場	縁石	－	縁石工	1	式	－	石材	－	1984	38	50	60	－	－			－	－	事後	2044											
かたらいの広場	緑地	－	0011	園路広場	橋梁	－	石橋	1	箇所	－	石材	－	1984	38	60	60	－	－			－	－	事後	2044											
かたらいの広場	緑地	－	0018	園路広場	デッキ	－	テラス	1	式	－	石材	－	1984	38	38	40	－	－			－	－	事後	2024											
かたらいの広場	緑地	－	0001	修景施設	芝生	－	広場	1	式	－	芝	－	1984	38	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
かたらいの広場	緑地	－	0010	修景施設	花壇	－	植樹石積工	1	式	－	石材	－	1984	38	50	50	－	－			－	－	事後	2034											
かたらいの広場	緑地	－	0012	修景施設	滝	－	滝	1	式	42.50㎡	石材	－	1984	38	38	40	－	－			－	－	事後	2024											
かたらいの広場	緑地	－	0013	修景施設	池	－	池	1	式	156.00㎡	石材	－	1984	38	60	72	－	－			－	－	事後	2056											
かたらいの広場	緑地	－	0014	修景施設	水流	－	水流	1	式	85.00㎡	石材	－	1984	38	38	40	－	－			－	－	事後	2024											
かたらいの広場	緑地	－	0034	修景施設	その他	－	篭	1	個	－	石材	－	1984	38	38	40	－	－			－	－	事後	2024											
かたらいの広場	緑地	－	0019	休養施設	四阿	－	四阿	1	棟	9.00㎡	木材	－	1984	38	22	33	－	－			－	－	事後	2032											
かたらいの広場	緑地	－	0020	休養施設	ベンチ	－	石ベンチ	7	個	－	石材	－	1984	38	38	40	－	－			－	－	事後	2024											
かたらいの広場	緑地	－	0021	休養施設	ベンチ	－	木ベンチ	5	個	－	木材	－	1984	38	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
かたらいの広場	緑地	－	0031	便益施設	その他	－	灰皿	1	基	－	石材	－	1984	38	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
かたらいの広場	緑地	－	0022	管理施設	その他	－	石積み工	1	式	－	石材	－	1984	38	20	30	－	－			－	－	事後	2032											
かたらいの広場	緑地	－	0024	管理施設	擁壁	－	擁壁工	1	式	－	コンクリート	－	1984	38	50	50	－	－			－	－	事後	2034											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
かたらいの広場	緑地	－	0026	管理施設	排水ます	－	集水桝	1	式	－	コンクリート	－	1984	38	50	50	－	－			－	－	事後	2034											
かたらいの広場	緑地	－	0028	管理施設	引込柱	－	引込柱	1	本	PSポール、配電盤・ポンプ制御盤付	スチール	－	1984	38	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
かたらいの広場	緑地	－	0029	管理施設	散水施設	－	散水栓	1	個	ポンプ付	スチール	－	1984	38	30	40	－	－			－	－	事後	2024											
かたらいの広場	緑地	－	0032	管理施設	照明施設	－	照明	2	基	－	スチール	－	1984	38	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
かたらいの広場	緑地	－	0035	管理施設	車止め	－	車止	1	個	－	スチール	－	1984	38	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
																									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0003	園路広場	舗装	－	園路（瓦輪違い舗装）	1	式	－	その他	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0004	園路広場	舗装	－	園路	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0005	園路広場	舗装	－	園路	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0008	園路広場	舗装	－	園路	1	式	－	平板	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0009	園路広場	舗装	－	園路	1	式	－	平板	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0010	園路広場	舗装	－	入口広場	1	式	－	ブロック	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0020	園路広場	デッキ	－	木製デッキ	1	式	－	木材	－	1994	28	15	36	－	－	2021	全体的に劣化や破損が激しく、立入禁止措置中	D	高	予防	2023	10,000 2021～2023年度で更新中	10,000 2021～2023年度で更新中					130 健全度調査	2,420 定期補修				
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0022	園路広場	橋梁	－	石張橋	1	橋	－	石材	－	1994	28	60	60	－	－			－	－	事後	2054												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0023	園路広場	橋梁	－	土橋	1	橋	－	木材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0024	園路広場	橋梁	－	八ツ橋	1	橋	－	木材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0025-2	園路広場	橋梁	－	屋形橋	1	橋	－	木材	傷、ひび割れ、苔	1993	29	15	36	－	－	2021	全体的に腐朽あり。床版はたわみや激しい腐朽あり。壁は苔やカビあり	D	高	予防	2029			4,400 床破損部修繕		130 健全度調査	1,320 定期補修				1,320 定期補修	130 健全度調査	
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0026	園路広場	橋梁	－	木橋	1	橋	－	木材	－	1993	29	15	36	－	－	2021	全体的に腐朽が激しい。手すりは大きくぐらつき、ほぼ倒壊状態。至急使用禁止又は手すりに触れないような処置必要	D	高	予防	2023			19,800 撤去更新						130 健全度調査	990 定期補修				
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0028	園路広場	橋梁	－	石橋	1	橋	－	石材	－	1994	28	60	60	－	－			－	－	事後	2054												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0029	園路広場	橋梁	－	コンクリート水路橋	1	橋	－	コンクリート	－	1994	28	60	72	－	－	2021	主桁にひびわれが見られる。また、竪壁に遊離石灰が生じている	B	低	予防	2066					272 健全度調査						272 健全度調査	
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0031	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0032	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024												

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
								数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022（R04）		2023（R05）		2024（R06）		2025（R07）		2026（R08）		2027（R09）		2028（R10）		2029（R11）		2030（R12）		2031（R13）		
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0033	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0034	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0035	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0036	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0037	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0038	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0039	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0040	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0041	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0042	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0043	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0044	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0045	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0048	園路広場	縁石	－	縁石	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0108	園路広場	デッキ	－	石テラス	14	個	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0109	園路広場	デッキ	－	石テラス	2	個	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024																							

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
								数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022（R04）		2023（R05）		2024（R06）		2025（R07）		2026（R08）		2027（R09）		2028（R10）		2029（R11）		2030（R12）		2031（R13）		
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0110	園路広場	デッキ	－	石	1	個	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0111	園路広場	デッキ	－	板テラス	1	個	－	木材	－	1994	28	10	20	－	－			－	－	事後	2032																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0114	園路広場	デッキ	－	板テラス	1	個	－	木材	－	1994	28	15	36	－	－			－	－	事後	2030																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0115	園路広場	デッキ	－	板テラス	1	個	－	木材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0116	園路広場	デッキ	－	板テラス	1	個	－	木材	－	1994	28	10	20	－	－			－	－	事後	2032																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0171	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	コンクリート	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0172	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	コンクリート	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0011	修景施設	芝生	－	芝生広場	1	式	－	芝	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0014	修景施設	つき山	－	桜島	1	式	－	土	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0055	修景施設	水流	－	段々水路	1	式	－	タイル	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0058	修景施設	水流	－	空中水路	1	式	－	コンクリート	－	1994	28	47	47	－	－			－	－	事後	2041																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0059	修景施設	水流	－	空中水路	1	式	－	コンクリート	－	1994	28	47	47	－	－			－	－	事後	2041																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0060	修景施設	水流	－	空中水路	1	式	－	コンクリート	－	1994	28	47	47	－	－			－	－	事後	2041																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0061	修景施設	水流	－	空中水路	1	式	－	コンクリート	－	1994	28	47	47	－	－			－	－	事後	2041																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0062	修景施設	水流	－	空中水路	1	式	－	コンクリート	－	1994	28	47	47	－	－			－	－	事後	2041																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0063	修景施設	水流	－	空中水路	1	式	－	コンクリート	－	1994	28	47	47	－	－			－	－	事後	2041																							

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0064	修景施設	水流	－	空中水路	1	式	－	コンクリート	－	1994	28	47	47	－	－			－	－	事後	2041												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0065	修景施設	水流	－	空中水路	1	式	－	コンクリート	－	1994	28	47	47	－	－			－	－	事後	2041												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0066	修景施設	水流	－	空中水路	1	式	－	木材	－	1994	28	22	33	－	－			－	－	事後	2027												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0069	修景施設	水流	－	空中水路	1	式	－	木材	－	1994	28	22	33	－	－			－	－	事後	2027												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0071	修景施設	水流	－	空中水路	1	式	－	木材	－	1994	28	22	33	－	－			－	－	事後	2027												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0074	修景施設	水流	－	空中水路	1	式	－	木材	－	1994	28	22	33	－	－			－	－	事後	2027												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0076	修景施設	水流	－	水路	1	式	－	その他	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0077	修景施設	水流	－	水路	1	式	－	その他	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0078	修景施設	水流	－	水路	1	式	－	タイル	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0079	修景施設	水流	－	コンクリート水路	1	式	－	コンクリート	－	1994	28	47	47	－	－			－	－	事後	2041												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0080	修景施設	水流	－	うずまき水路	1	式	－	その他	－	1994	28	38	40	－	－			－	－	事後	2034												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0081	修景施設	水流	－	玉石水路	1	式	－	石材	－	1994	28	38	40	－	－			－	－	事後	2034												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0082	修景施設	水流	－	水盤	1	箇所	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0083	修景施設	水流	－	水盤	1	箇所	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0084	修景施設	水流	－	水盤	1	箇所	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0085	修景施設	水流	－	水盤	1	箇所	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024												

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
								数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022（R04）		2023（R05）		2024（R06）		2025（R07）		2026（R08）		2027（R09）		2028（R10）		2029（R11）		2030（R12）		2031（R13）		
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0086	修景施設	水流	－	水盤	1	箇所	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0087	修景施設	水流	－	水盤	1	箇所	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0088	修景施設	水流	－	水盤	1	箇所	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0089	修景施設	水流	－	水盤	1	箇所	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0091	修景施設	水流	－	水盤	1	箇所	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0094	修景施設	水流	－	水盤	1	箇所	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0095	修景施設	水流	－	水盤	1	箇所	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0096	修景施設	水流	－	水盤	1	箇所	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0097	修景施設	水流	－	水盤	1	箇所	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0098	修景施設	水流	－	水盤	1	箇所	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0100	修景施設	水流	－	水盤	1	箇所	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0101	修景施設	水流	－	水盤	1	箇所	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0102	修景施設	水流	－	水盤	1	箇所	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0105	修景施設	水流	－	水盤	1	箇所	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0106	修景施設	水流	－	水盤	1	箇所	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024																							
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0107	修景施設	水流	－	水盤	1	箇所	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024																							

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0119	修景施設	水流	－	せせらぎの小川	1	式	－	土	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024											
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0120	修景施設	池	－	熊坂池	1	式	－	土	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024											
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0154	修景施設	水流	－	水路	1	式	－	コンクリート	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024											
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0025	休養施設	休憩所	－	屋形橋	1	式	66.56㎡	木材	－	1994	28	22	40	－	－	2021	外装仕上材の一部に腐食あり 床材の一部に不陸、段差あり	B	低	予防	2034					159	健全度調査					159	健全度調査	
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0121	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	個	－	木材	－	1994	28	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0122	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	9	個	－	木材	－	1994	28	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0123	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	20	個	－	木材	－	1994	28	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0124	休養施設	野外卓	－	テーブル	5	個	－	木材	－	1994	28	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0125	休養施設	四阿	－	四阿	1	棟	20.40㎡	木材	－	1993	29	22	40	－	－	2021	壁に、あて木の腐朽や摩耗あるため健全度C。附属する階段や手すりにも軽微な腐朽あり。内部に設置された椅子も腐朽や割れ、ぐらつきあり	C	中	事後	2033								600	入口・窓枠木修繕					
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0126	教養施設	記念碑	－	園名版	1	個	－	石材	－	1994	28	38	40	－	－			－	－	事後	2034											
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0147	便益施設	駐車場	－	駐車場	1	式	－	アスファルト	－	1994	28	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0148	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	箇所	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024											
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0149	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	箇所	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024											
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0150	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	箇所	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024											
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0151	便益施設	便所	－	便所	1	棟	8.82㎡	木材	－	1994	28	24	43	－	－	2021	土台の一部に腐食あり 戸枠下部の一部に腐食あり	B	低	予防	2037					159	健全度調査					159	健全度調査	
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0152	便益施設	便所	－	便所	1	棟	12.70㎡	木材	－	1994	28	24	43	－	－	2021	外装仕上材の一部に亀裂あり、板塀の土台、柱の一部に腐食あり	B	低	予防	2037					159	健全度調査					159	健全度調査	

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0153	便益施設	便所	－	便所	1	棟	14.5㎡	木材	－	1994	28	24	43	－	－	2021	アクリル板に割れあり戸枠下部の一部に腐食あり	B	低	予防	2037					159 健全度調査						159 健全度調査	
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0030	管理施設	側溝	－	水路	1	式	－	その他	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0046	管理施設	排水ます	－	集水桝	1	式	－	コンクリート	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0118	管理施設	擁壁	－	コンクリート壁	1	個	－	コンクリート	－	1994	28	50	50	－	－			－	－	事後	2044												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0127	管理施設	車止め	－	車止	6	個	－	石材	－	1994	28	38	40	－	－			－	－	事後	2034												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0128	管理施設	車止め	－	車止	3	個	－	木材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0132	管理施設	暗渠	－	暗渠	1	式	－	樹脂	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0137	管理施設	標識	－	サイン	1	式	－	コンクリート	－	1994	28	42	42	－	－			－	－	事後	2036												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0138	管理施設	その他	－	ポンプピット	1	個	－	コンクリート	－	1994	28	7	14	－	－			－	－	事後	2032												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0139	管理施設	その他	－	ポンプピット	2	個	－	コンクリート	－	1994	28	7	14	－	－			－	－	事後	2032												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0142	管理施設	照明施設	－	照明	9	個	－	スチール	－	1994	28	18	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0143	管理施設	照明施設	－	照明	2	個	－	スチール	－	1994	28	18	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0144	管理施設	照明施設	－	照明	9	個	－	石材	－	1994	28	42	42	－	－			－	－	事後	2036												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0146	管理施設	照明施設	－	照明	1	個	－	スチール	－	1994	28	18	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0156	管理施設	照明施設	－	照明	2	個	－	スチール	－	1994	28	18	30	－	－			－	－	事後	2024												
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	－	0158	管理施設	掲示板	－	石看板	1	個	－	石材	－	1994	28	38	40	－	－			－	－	事後	2034												

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	公園施設名（任意）※提出不要	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	主要部材（任意）※提出不要	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築・更新含む)・時期 ※左に費用(単位:千円)、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
								数値	単位【選択】								有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022（R04）		2023（R05）		2024（R06）		2025（R07）		2026（R08）		2027（R09）		2028（R10）		2029（R11）		2030（R12）		2031（R13）		
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	–	0164	管理施設	車止め	–	車止	4	個	－	ステンレス	–	1994	28	39	40	–	–			－	－	事後	2034																					
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	–	0167	管理施設	車止め	–	車止	1	本	－	石材	–	1994	28	38	40	–	–			－	－	事後	2034																					
大聖寺ふれあい広場古九谷の杜	近隣	–	0141	その他施設	展望台	–	物見台	1	箇所	－	コンクリート	–	1994	28	50	50	–	–			－	－	事後	2044																					
																									10,000		29,800		4,400		0		1,038		1,320		260		4,010		1,320		1,038		

概算費用合計（千円）: 53,186

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0004	園路広場	舗装	－	園路	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0007	園路広場	舗装	－	園路	1	式	－	その他	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0008	園路広場	舗装	－	舗装	1	式	－	アスファルト	－	1994	28	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0009	園路広場	舗装	－	園路	1	式	－	ブロック	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0021	園路広場	橋梁	－	橋	1	橋	－	コンクリート	－	1994	28	60	72	－	－	2021	主桁にひびわれ及び遊離石灰が生じている。また、主桁（鋼部材）に腐食が確認される。地覆、路面にうき、破損あり	C	中	予防	2066					272 健全度調査			12,177 補修		272 健全度調査	
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0022	園路広場	橋梁	－	橋	1	橋	－	コンクリート	－	1994	28	60	72	－	－	2021	主桁に、ひびわれが確認される。床版に遊離石灰が生じている。袖擁壁にひびわれ、欠損、うきが見られる。防護柵に植生あり	B	低	予防	2066					272 健全度調査					272 健全度調査	
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0023	園路広場	橋梁	－	橋	1	橋	－	コンクリート	－	1994	28	60	60	－	－			－	－	事後	2054											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0024	園路広場	橋梁	－	橋	1	橋	－	コンクリート	－	1994	28	60	72	－	－	2021	主桁、下部工、地覆にうきが確認される。路面に一部欠損が見られる	B	低	予防	2066					272 健全度調査					272 健全度調査	
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0025	園路広場	橋梁	－	橋	1	橋	－	コンクリート	－	1994	28	60	72	－	－	2021	主桁に、ひびわれ、うきが確認される。下部工に、ひびわれ、うきが確認される。地覆に、欠損、うきが確認される	B	低	予防	2066					272 健全度調査					272 健全度調査	
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0026	園路広場	橋梁	－	橋	1	橋	－	コンクリート	－	1994	28	60	72	－	－	2021	特になし	A	低	予防	2066					272 健全度調査					272 健全度調査	
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0027	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	コンクリート	－	1994	28	60	60	－	－			－	－	事後	2054											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0032	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1994	28	15	36	－	－			－	－	事後	2030											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0033	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	石材	－	1994	28	15	36	－	－			－	－	事後	2030											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0043	園路広場	舗装	－	舗装	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0045	園路広場	舗装	－	広場	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0060	園路広場	階段	－	石段	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0062	園路広場	舗装	－	石張り	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0064	園路広場	縁石	－	縁石	1	式	－	石材	－	1994	28	50	50	－	－			－	－	事後	2044											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0002	修景施設	芝生	－	芝生	1	式	－	芝	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0114	修景施設	噴水	－	噴水	1	基	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0115	修景施設	池	－	人造池	1	式	－	石材	－	1994	28	60	60	－	－			－	－	事後	2054											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0116	修景施設	水流	－	人造川	1	式	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0117	修景施設	その他	－	トレリスゲート	1	基	－	スチール	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0111－1	休養施設	パーゴラ	－	藤棚	1	基	H=2.50m、L=3.80m、W=3.30m、A=12.54㎡	石材	－	1994	28	20	36	－	－	2021	全体的に軽微な発錆あり（特にルーバー下）。腐朽箇所多数	C	高	事後	2030						1,540	ルーバー交換							
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0111－2	休養施設	パーゴラ	－	パーゴラ	1	基	H=2.50m、L=3.80m、W=3.30m、A=12.54㎡	石材	－	1994	28	20	36	－	－	2021	全体的に軽微な劣化あり（最上段の石のズレ、錆による赤み、苔）。一部、腐朽や虫によると思われる穴多数あり	B	低	事後	2030														
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0112	休養施設	パーゴラ	－	藤棚	1	基	H=2.70m、L=16.50m、W=4.40m、A=72.60㎡	コンクリート	－	1994	28	20	36	－	－	2021	部分的に軽微な劣化あり（亀裂、白華、腐朽）。梁は、ルーバーと重なる部分に特に発錆あり。また、鳥による糞害あり	C	高	事後	2030						1,540	ルーバー交換							
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0120－1	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	4	個	－	再生木材	－	1994	28	22	33	－	－			－	－	事後	2027											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0120－2	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	27	個	－	木材	－	1994	28	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0120－3	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	1	基	－	木材	－	1994	28	7	14	－	－			－	－	事後	2032											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0121	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	14	個	－	石材	－	1994	28	38	40	－	－			－	－	事後	2034											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0123	遊戯施設	複合遊具	－	木製コンビネーション遊具	1	基	－	木材	－	1994	28	15	36	－	－	2021	使用禁止。撤去・更新。床板はがれ・クライム棒破損あり。手すり木やせ、ロープネット腐食激しい。ハザード3あり →2021年度に更新済み	D	高	予防	2032					1,832	定期補修＋健全度調査						1,760	定期補修	72	健全度調査	2021年度に更新済み
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0122	便益施設	その他	－	灰皿	14	個	－	石材	－	1994	28	42	42	－	－			－	－	事後	2036											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0137	便益施設	水飲場	－	水飲場	3	箇所	－	石材	－	1994	28	60	60	－	－			－	－	事後	2054											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0138	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	箇所	－	石材	－	1994	28	60	60	－	－			－	－	事後	2054											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0139	便益施設	駐車場	－	駐車場	1	式	－	石材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0160	便益施設	便所	－	柴山潟湖畔公園管理室（WC）	1	箇所	48.60㎡	木材	－	1994	28	24	43	－	－	2021	柱脚金物、建具に錆あり、外装材剥がれあり 内装仕上げ材に一部亀裂、浮き、劣化あり	B	低	予防	2037					159 健全度調査				159 健全度調査	
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0051	管理施設	側溝	－	側溝	1	式	－	コンクリート	－	1994	28	50	50	－	－			－	－	事後	2044											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0055	管理施設	排水ます	－	集水桝	1	式	－	コンクリート	－	1994	28	50	50	－	－			－	－	事後	2044											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0057	管理施設	擁壁	－	擁壁	1	式	－	木材	－	1994	28	15	30	－	－			－	－	事後	2024											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0058	管理施設	擁壁	－	擁壁	1	式	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0059	管理施設	擁壁	－	擁壁	1	式	－	コンクリート	－	1994	28	50	60	－	－			－	－	事後	2054											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0063	管理施設	擁壁	－	石積み	1	式	－	石材	－	1994	28	20	30	－	－			－	－	事後	2024											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0125	管理施設	照明施設	－	水銀灯	19	基	－	スチール	－	1994	28	18	30	－	－			－	－	事後	2024											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0126	管理施設	照明施設	－	庭園灯	7	基	－	スチール	－	1994	28	18	30	－	－			－	－	事後	2024											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0127	管理施設	照明施設	－	庭園灯	17	基	－	スチール	－	1994	28	18	30	－	－			－	－	事後	2024											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0128	管理施設	照明施設	－	照明	41	基	－	スチール	－	1994	28	18	30	－	－			－	－	事後	2024											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0129	管理施設	車止め	－	車止め	18	基	－	石材	－	1994	28	38	40	－	－			－	－	事後	2034											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0130	管理施設	引込柱	－	引込ポール	1	基	－	スチール	－	1994	28	18	30	－	－			－	－	事後	2024											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0131	管理施設	散水施設	－	散水栓	1	式	－	スチール	－	1994	28	30	40	－	－			－	－	事後	2034											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0132	管理施設	標識	－	名標看板	1	式	－	アルミ	－	1994	28	24	36	－	－			－	－	事後	2030											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0134	管理施設	その他	－	電気室	1	箇所	－	コンクリート	－	1994	28	47	47	－	－			－	－	事後	2041											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0135	管理施設	その他	－	機械室	1	箇所	－	コンクリート	－	1994	28	47	47	－	－			－	－	事後	2041											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0136	管理施設	その他	－	室外機	1	基	－	スチール	－	1994	28	18	30	－	－			－	－	事後	2024											
柴山潟湖畔公園	近隣	－	0155	管理施設	照明施設	－	照明	2	基	－	スチール	－	1994	28	18	30	－	－			－	－	事後	2024											
																									0	0	0	0	3,351	3,080	0	12,177	1,760	1,591	

概算費用合計（千円）： 21,959

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0002	園路広場	舗装	－	園路舗装	1	式	－	アスファルト	－	2001	21	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0003	園路広場	縁石	－	歩車道境界ブロック	1	式	－	コンクリート	－	2001	21	15	30	－	－			－	－	事後	2031											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0030	園路広場	舗装	－	タイル舗装	1	式	－	タイル	－	2001	21	15	30	－	－			－	－	事後	2031											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0001	修景施設	芝生	－	芝生広場	1	式	－	芝	－	2001	21	20	30	－	－			－	－	事後	2031											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0018	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	8	基	－	木材	－	2001	21	15	30	－	－			－	－	事後	2031											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0019	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	8	基	－	木材	－	2001	21	38	40	－	－			－	－	事後	2041											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0020	休養施設	四阿	－	休憩所	1	箇所	H=3.5m、L=3.6m、W=3.6 m、A=12.96㎡	木材	－	2001	21	22	40	－	－	2021	梁や接続部に、全体的に激しい発錆あり。天井の板に剥がれあり。腰壁の手すりに割れあり	C	高	事後	2041							660 鉄部塗装				
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0015	教養施設	その他	－	距離石	9	基	－	石材	－	2001	21	38	40	－	－			－	－	事後	2041											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0017	教養施設	その他	－	方位石	4	基	－	石材	－	2001	21	38	40	－	－			－	－	事後	2041											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0021	便益施設	水飲場	－	水飲場	1	基	－	石材	－	2001	21	15	30	－	－			－	－	事後	2031											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0022	便益施設	便所	－	公衆トイレ	1	箇所	63.92㎡	木材	－	2001	21	24	43	－	－	2021	外部に部分的に亀裂、汚れあり 内装仕上材に一部剥がれ、亀裂あり	B	低	予防	2044					159 健全度調査				159 健全度調査	
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0036	便益施設	駐車場	－	駐車場	1	式	－	アスファルト	－	2001	21	10	20	－	－			－	－	事後	2032											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0004	管理施設	その他	－	制御盤	2	基	－	スチール	－	2001	21	18	30	－	－			－	－	事後	2031											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0005	管理施設	引込柱	－	引込柱	2	基	－	スチール	－	2001	21	18	36	－	－			－	－	事後	2037											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0008	管理施設	車止め	－	車止	1	基	－	石材	－	2001	21	38	40	－	－			－	－	事後	2041											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0010	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	2001	21	18	30	－	－			－	－	事後	2031											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0011	管理施設	車止め	－	車止	3	基	－	コンクリート	－	2001	21	42	42	－	－			－	－	事後	2043											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0012	管理施設	車止め	－	車止	3	基	－	コンクリート	－	2001	21	42	42	－	－			－	－	事後	2043											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0013	管理施設	散水施設	－	散水栓	1	式	－	スチール	－	2001	21	15	30	－	－			－	－	事後	2031											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0014	管理施設	照明施設	－	照明灯	10	基	－	スチール	－	2001	21	18	30	－	－			－	－	事後	2031											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0016	管理施設	側溝	－	側溝	1	式	－	コンクリート	－	2001	21	20	30	－	－			－	－	事後	2031											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0023	管理施設	門	－	門扉工	1	基	－	スチール	－	2001	21	18	30	－	－			－	－	事後	2031											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0026	管理施設	その他	－	電気機械室	1	箇所	－	コンクリート	－	2001	21	47	47	－	－			－	－	事後	2048											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0028	管理施設	倉庫	－	物置	1	箇所	－	スチール	－	2001	21	30	40	－	－			－	－	事後	2041											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0029	管理施設	倉庫	－	物置	1	箇所	－	スチール	－	2001	21	30	40	－	－			－	－	事後	2041											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0033	管理施設	標識	－	園名板	1	基	－	石材	－	2001	21	38	40	－	－			－	－	事後	2041											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0037	管理施設	その他	－	量水器	1	式	－	スチール	－	2001	21	15	30	－	－			－	－	事後	2031											
桔梗ヶ丘広場	近隣	－	0035	その他施設	延焼防止のための散水施設	－	消火栓	1	基	－	スチール	－	2001	21	18	30	－	－			－	－	事後	2031											
																									0	0	0	0	159	0	660	0	0	159	

概算費用合計（千円）： 978

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
砂走公園あいあい広場	広場	－	0012	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	1	個	－	木材	－	2006	16	7	17	－	－			－	－	事後	2023											
砂走公園あいあい広場	広場	－	0013	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	個	－	木材	－	2006	16	7	17	－	－			－	－	事後	2023											
砂走公園あいあい広場	広場	－	0014	休養施設	ベンチ	－	円形ベンチ	23	個	－	スチール	－	2006	16	15	36	－	－			－	－	事後	2042											
砂走公園あいあい広場	広場	－	0001	管理施設	引込柱	－	引込柱	1	本	－	スチール	－	2006	16	18	30	－	－			－	－	事後	2036											
砂走公園あいあい広場	広場	－	0002	管理施設	引込柱	－	引込柱	1	本	－	スチール	－	2006	16	18	36	－	－			－	－	事後	2042											
砂走公園あいあい広場	広場	－	0003	管理施設	照明施設	－	照明	1	本	－	スチール	－	2006	16	18	36	－	－			－	－	事後	2042											
砂走公園あいあい広場	広場	－	0004	管理施設	照明施設	－	照明	1	本	－	スチール	－	2006	16	18	36	－	－			－	－	事後	2042											
砂走公園あいあい広場	広場	－	0005	管理施設	標識	－	園名版	1	個	－	石材	－	2006	16	38	40	－	－			－	－	事後	2046											
砂走公園あいあい広場	広場	－	0007	管理施設	掲示板	－	掲示板	1	式	－	スチール	－	2006	16	18	30	－	－			－	－	事後	2036											
砂走公園あいあい広場	広場	－	0008	管理施設	標識	－	看板	1	式	－	スチール	－	2006	16	18	36	－	－			－	－	事後	2042											
砂走公園あいあい広場	広場	－	0010	管理施設	車止め	－	車止め	2	個	－	石材	－	2006	16	38	48	－	－			－	－	事後	2054											
砂走公園あいあい広場	広場	－	0011	管理施設	その他	－	制御盤	1	基	－	スチール	－	2006	16	15	30	－	－			－	－	事後	2036											
																									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
かつら児童公園	街区	－	0001	修景施設	芝生	－	芝生広場	1	式	－	芝	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
かつら児童公園	街区	－	0003	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	6	基	－	コンクリート	－	1975	47	47	47	－	－			－	－	事後	2032											
かつら児童公園	街区	－	0006	遊戯施設	鉄棒	－	鉄棒	1	基	－	スチール	－	2004	18	15	36	－	－	2021	2018年度設置。新しい遊具	B	低	予防	2040					10 健全度調査	99 定期補修					109 定期補修＋健全度調査	
かつら児童公園	街区	－	0008	遊戯施設	石の山・人工的な築山	－	築山	1	箇所	－	土	－	1975	47	10	24	－	－	2021	一部土崩れ有。石・切り株が飛び出ている	C	高	予防	2032			198 土流出部補修		10 健全度調査	440 定期補修					450 定期補修＋健全度調査	
かつら児童公園	街区	－	0009	遊戯施設	ジャングルジム	－	ジャングルジム	1	基	－	スチール	－	2004	18	15	36	－	－		2021年度に撤去	－	－	－	－											
かつら児童公園	街区	－	5001	遊戯施設	複合遊具	－	複合遊具	1	基	－	スチール	－	2013	9	15	36	－	－	2021	一部使用禁止。要修繕。ザイルロープ切断している。チェーンねじれあり	D	高	予防	2049			990 ザイルロープ・チェーン類交換		1,282 定期補修＋健全度調査					1,210 定期補修	72 健全度調査	
かつら児童公園	街区	－	0005	便益施設	駐車場	－	駐車場	1	式	－	石材	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
かつら児童公園	街区	－	0010	管理施設	照明施設	－	照明灯	4	基	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
かつら児童公園	街区	－	0011	管理施設	柵	－	フェンス	1	式	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
かつら児童公園	街区	－	0012	管理施設	時計	－	時計	1	基	－	スチール	－	1975	47	15	30	－	－			－	－	事後	2032											
かつら児童公園	街区	－	0014	管理施設	引込柱	－	引込柱	1	本	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
かつら児童公園	街区	－	0016	管理施設	標識	－	看板	1	式	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
かつら児童公園	街区	－	0017	管理施設	標識	－	園名版	1	個	－	コンクリート	－	1975	47	38	40	－	－			－	－	事後	2032											
かつら児童公園	街区	－	0028	管理施設	車止め	－	車止め	1	基	－	スチール	－	1975	47	18	30	－	－			－	－	事後	2032											
																									0	0	1,188	0	1,302	539	0	0	1,210	631	

概算費用合計（千円）： 4,870

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）		2023（R05）		2024（R06）		2025（R07）		2026（R08）		2027（R09）		2028（R10）		2029（R11）		2030（R12）		2031（R13）		長寿命化に向けた特記事項
中田児童公園	街区	－	0002	園路広場	舗装	－	舗装	1	式	－	アスファルト	－	1977	45	10	20	－	－			－	－	事後	2032																								
中田児童公園	街区	－	0016	園路広場	縁石	－	縁石	1	式	－	コンクリート	－	1977	45	15	30	－	－			－	－	事後	2032																								
中田児童公園	街区	－	0025	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	コンクリート	－	1977	45	15	30	－	－			－	－	事後	2032																								
中田児童公園	街区	－	0001	修景施設	芝生	－	芝生広場	1	式	－	芝	－	1977	45	15	36	－	－			－	－	事後	2032																								
中田児童公園	街区	－	0004	休養施設	パーゴラ	－	日陰棚	1	基	8.0m×3.0m×2.5m	スチール	－	1977	45	15	36	－	－	2021	全体的に発錆あり。接続部やルーバーは発錆が激しく、腐食による穴もあり。基礎が苔に覆われ、将来的に柱の地際が腐食しやすいと思われる	D	高	事後	2024					4,730	撤去更新																		
中田児童公園	街区	－	0005	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	6	個	－	コンクリート	－	1977	45	47	47	－	－			－	－	事後	2024																								
中田児童公園	街区	－	0020	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	ブランコ	1	基	－	スチール	－	1977	45	15	36	－	－	2021	草刈り管理必要	B	低	予防	2032									13	健全度調査	374	定期補修									387	定期補修＋健全度調査	
中田児童公園	街区	－	5001	遊戯施設	すべり台	－	すべり台	1	基	－	スチール	－	2017	5	15	36	－	－	2021	草刈り管理必要	A	低	予防	2053									13	健全度調査	132	定期補修									145	定期補修＋健全度調査	
中田児童公園	街区	－	0006	便益施設	水飲場	－	水飲み	1	箇所	－	コンクリート	－	1977	45	15	30	－	－			－	－	事後	2032																								
中田児童公園	街区	－	0015	管理施設	掲揚ポール	－	旗揚柱	1	基	－	コンクリート	－	1977	45	42	42	－	－			－	－	事後	2032																								
中田児童公園	街区	－	0017	管理施設	排水ます	－	溜桝工	1	式	－	コンクリート	－	1977	45	20	30	－	－			－	－	事後	2032																								
中田児童公園	街区	－	0021	管理施設	擁壁	－	擁壁	1	式	－	コンクリート	－	1977	45	50	50	－	－			－	－	事後	2027																								
																									0	0	4,730	0	26	506	0	0	0	532		

概算費用合計（千円）： 5,794

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
宮の杜公園	街区	－	0001	休養施設	ベンチ	－	平ベンチ	2	基	－	コンクリート	－	2014	8	47	47	－	－			－	－	事後	2061											
宮の杜公園	街区	－	0002	遊戯施設	すべり台	－	すべり台	1	基	－	スチール	－	2014	8	15	36	－	－	2021	規準が満たされていない部分がある。所々錆が発生している	B	低	予防	2050					13 健全度調査	132 定期補修					145 定期補修＋健全度調査	
宮の杜公園	街区	－	0003	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	－	2連ブランコ＋安全柵（2連用2セット）	1	基	－	スチール	－	2008	14	15	36	－	－	2021	規準が満たされていない部分がある。マットめくれあり	C	高	予防	2044				44 吊り金物ボルト交換	13 健全度調査	374 定期補修					387 定期補修＋健全度調査	
宮の杜公園	街区	－	0005	遊戯施設	シーソー	－	1連シーソー（アニマルタイプ）	1	基	－	スチール	－	2014	8	15	36	－	－	2021	本体摩耗・腐食がある。タイヤへたりあり	B	低	予防	2050					10 健全度調査	132 定期補修					142 定期補修＋健全度調査	
宮の杜公園	街区	－	0006	遊戯施設	鉄棒	－	2連低鉄棒（ステンレスシャフト）	1	基	－	ステンレス	－	2014	8	15	36	－	－	2021	ボルト突起有。握り棒少し回転する	B	低	予防	2050					10 健全度調査	99 定期補修					109 定期補修＋健全度調査	
宮の杜公園	街区	－	0007	遊戯施設	スプリング遊具	－	スイング遊具	2	基	－	FRP	－	2014	8	15	36	－	－	2021	本体に傷がある。イエローは安全領域が確保されていない	B	低	予防	2050					20 健全度調査	308 定期補修					328 定期補修＋健全度調査	
宮の杜公園	街区	－	0010	管理施設	標識	－	園名板	1	基	－	スチール	－	2014	8	18	30	－	－			－	－	事後	2044											
																									0	0	0	44	66	1,045	0	0	0	1,111	

概算費用合計（千円）： 2,266

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
橋立自然公園	特殊	－	0001	園路広場	舗装	－	As舗装	1	式	－	アスファルト	－	2011	11	10	20	－	－			－	－	事後	2031											
橋立自然公園	特殊	－	0004	園路広場	舗装	－	土系固化舗装	1	式	－	土	－	2011	11	10	20	－	－			－	－	事後	2031											
橋立自然公園	特殊	－	0015	園路広場	階段	－	丸太階段	1	式	－	木材	－	2011	11	10	20	－	－			－	－	事後	2031											
橋立自然公園	特殊	－	0023	園路広場	階段	－	丸太階段	1	式	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0036	園路広場	階段	－	丸太階段	1	式	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0040	園路広場	階段	－	丸太階段	1	式	－	木材	－	2011	11	15	36	－	－			－	－	事後	2047											
橋立自然公園	特殊	－	0041	園路広場	デッキ	－	木製デッキ	1	式	L8.0m×W2.0m	木材	－	2011	11	15	36	－	－	2021	全体的に軽微な劣化あり（腐朽、苔、カビ）	B	低	予防	2047					130 健全度調査	550 定期補修				680 定期補修＋健全度調査	
橋立自然公園	特殊	－	0044	園路広場	デッキ	－	木道	1	式	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0046	園路広場	デッキ	－	木道	1	式	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0047	園路広場	デッキ	－	木道	1	式	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0049	園路広場	デッキ	－	木道	1	式	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0051	園路広場	階段	－	丸太階段	1	式	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0056	園路広場	舗装	－	土系固化舗装	1	式	－	土	－	2011	11	10	20	－	－			－	－	事後	2031											
橋立自然公園	特殊	－	0061	園路広場	縁石	－	縁石	1	式	－	石材	－	2011	11	50	50	－	－			－	－	事後	2061											
橋立自然公園	特殊	－	0068	園路広場	舗装	－	砕石舗装	1	式	－	石材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0073	園路広場	階段	－	丸太階段	1	式	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
橋立自然公園	特殊	－	0074	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0084	園路広場	階段	－	丸太階段	1	式	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0095	園路広場	舗装	－	土系固化舗装	1	式	－	土	－	2011	11	10	20	－	－			－	－	事後	2031											
橋立自然公園	特殊	－	0112	園路広場	舗装	－	Co舗装	1	式	－	コンクリート	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0116	園路広場	階段	－	階段	1	式	－	コンクリート	－	2011	11	60	60	－	－			－	－	事後	2071											
橋立自然公園	特殊	－	0089	修景施設	芝生	－	芝生舗装	1	式	－	芝	－	2011	11	20	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0022	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	1	基	－	木材	－	2011	11	7	14	－	－			－	－	事後	2025											
橋立自然公園	特殊	－	0026	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	1	基	－	再生木材	－	2011	11	22	33	－	－			－	－	事後	2044											
橋立自然公園	特殊	－	0035	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	1	基	－	再生木材	－	2011	11	22	33	－	－			－	－	事後	2044											
橋立自然公園	特殊	－	0043	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	1	基	－	木材	－	2011	11	7	14	－	－			－	－	事後	2025											
橋立自然公園	特殊	－	0053	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	1	基	－	木材	－	2011	11	7	14	－	－			－	－	事後	2025											
橋立自然公園	特殊	－	0060	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	1	基	－	再生木材	－	2011	11	22	33	－	－			－	－	事後	2044											
橋立自然公園	特殊	－	0090	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	基	－	再生木材	－	2011	11	22	33	－	－			－	－	事後	2044											
橋立自然公園	特殊	－	0091	休養施設	四阿	－	四阿	1	基	3.6m×3.6m	木材	－	2011	11	22	40	－	－	2021	地際部腐朽や屋根材の剥がれなど部分的に軽微な劣化あり。全体的に塗装剥離あり	B	低	事後	2051											
橋立自然公園	特殊	－	0093	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	基	－	再生木材	－	2011	11	22	33	－	－			－	－	事後	2044											
橋立自然公園	特殊	－	0094	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	基	－	再生木材	－	2011	11	22	33	－	－			－	－	事後	2044											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
橋立自然公園	特殊	－	0107	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	基	－	樹脂	－	2011	11	22	33	－	－			－	－	事後	2044											
橋立自然公園	特殊	－	0117	休養施設	ベンチ	－	ベンチ	2	基	－	再生木材	－	2011	11	22	33	－	－			－	－	事後	2044											
橋立自然公園	特殊	－	0118	運動施設	その他	－	運動広場	1	式	－	芝	－	2011	11	20	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	5005	運動施設	その他	－	フェンス(運動広場)	1	式	－	スチール	－	2011	11	18	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0079	教養施設	野鳥観察所	－	野鳥観察施設	25	m	－	木材	－	2011	11	20	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0002	管理施設	標識	－	総合案内板	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0003	管理施設	車止め	－	車止め	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0005	管理施設	標識	－	駐車場サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0008	管理施設	車止め	－	車止め	2	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0009	管理施設	車止め	－	車止め	2	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0010	管理施設	標識	－	園銘板（小）	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0012	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0014	管理施設	標識	－	注意サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0016	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0017	管理施設	標識	－	注意サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0018	管理施設	車止め	－	車止め	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
橋立自然公園	特殊	－	0019	管理施設	標識	－	園銘板（小）	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0020	管理施設	側溝	－	水路	1	式	－	木材	－	2011	11	7	14	－	－			－	－	事後	2025											
橋立自然公園	特殊	－	0021	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0024	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0025	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0027	管理施設	柵	－	丸太柵	1	式	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0028	管理施設	標識	－	園銘板（小）	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0029	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0030	管理施設	その他	－	排水塔	1	式	－	コンクリート	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0031	管理施設	標識	－	調整池サイン	1	基	－	スチール	－	2011	11	18	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0032	管理施設	車止め	－	車止め	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0033	管理施設	標識	－	園銘板（大）	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0034	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0037	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0038	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0039	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
橋立自然公園	特殊	－	0042	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0045	管理施設	その他	－	土止め	1	式	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0050	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0052	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0054	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0055	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0057	管理施設	その他	－	監視施設	1	基	－	木材	－	2011	11	24	36	－	－			－	－	事後	2047											
橋立自然公園	特殊	－	0058	管理施設	標識	－	注意サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0059	管理施設	標識	－	総合案内板	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0062	管理施設	車止め	－	車止め	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0064	管理施設	標識	－	園銘板（大）	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0067	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0069	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0070	管理施設	車止め	－	車止め	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0071	管理施設	標識	－	園銘板（小）	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0072	管理施設	その他	－	排水施設	1	基	－	コンクリート	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
橋立自然公園	特殊	－	0076	管理施設	その他	－	排水施設	1	基	－	コンクリート	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0077	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0080	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0081	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0083	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0085	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0087	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0092	管理施設	標識	－	総合案内板	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0096	管理施設	標識	－	誘導サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0097	管理施設	標識	－	注意サイン	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0098	管理施設	その他	－	監視施設	1	基	－	木材	－	2011	11	24	36	－	－			－	－	事後	2047											
橋立自然公園	特殊	－	0099	管理施設	標識	－	園銘板（中）	1	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0100	管理施設	車止め	－	車止め	8	基	－	木材	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0101	管理施設	排水ます	－	集水桝	1	式	－	コンクリート	－	2011	11	20	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0104	管理施設	照明施設	－	照明灯	1	基	－	スチール	－	2011	11	18	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0105	管理施設	照明施設	－	照明灯	1	基	－	スチール	－	2011	11	18	30	－	－			－	－	事後	2041											

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築・更新含む）・時期 ※左に費用（単位：千円）、右に内容を記載する 2022（R04）	2023（R05）	2024（R06）	2025（R07）	2026（R08）	2027（R09）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）	2031（R13）	長寿命化に向けた特記事項
橋立自然公園	特殊	－	0106	管理施設	照明施設	－	照明灯	1	基	－	スチール	－	2011	11	18	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0108	管理施設	ハンドホール	－	ハンドホール	1	式	－	コンクリート	－	2011	11	20	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0109	管理施設	散水施設	－	散水栓	1	式	－	ステンレス	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0110	管理施設	管理事務所	－	管理棟	1	棟	316.70㎡	木材	－	2011	11	24	43	－	－	2021	アンカーボルト一部錆あり 軒樋一部錆あり	B	低	予防	2054					317 健全度調査					317 健全度調査	
橋立自然公園	特殊	－	0111	管理施設	引込柱	－	引込柱	1	基	－	コンクリート	－	2011	11	42	42	－	－			－	－	事後	2053											
橋立自然公園	特殊	－	0113	管理施設	その他	－	止水栓	1	式	－	コンクリート	－	2011	11	15	30	－	－			－	－	事後	2041											
橋立自然公園	特殊	－	0115	管理施設	その他	－	監視施設	1	基	－	木材	－	2011	11	24	36	－	－			－	－	事後	2047											
橋立自然公園	特殊	－	0007	その他施設	延焼防止のための散水施設	－	消火栓	1	箇所	－	スチール	－	2011	11	18	30	－	－			－	－	事後	2041											
																									0	0	0	0	447	550	0	0	0	997	

概算費用合計（千円）： 1,994

【様式2】公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	施設番号	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	※提出不要 公園施設名（任意）	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	※提出不要 主要部材（任意）	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	2022（R04） 費用	2022（R04） 内容	2023（R05） 費用	2023（R05） 内容	2024（R06） 費用	2024（R06） 内容	2025（R07） 費用	2025（R07） 内容	2026（R08） 費用	2026（R08） 内容	2027（R09） 費用	2027（R09） 内容	2028（R10） 費用	2028（R10） 内容	2029（R11） 費用	2029（R11） 内容	2030（R12） 費用	2030（R12） 内容	2031（R13） 費用	2031（R13） 内容	長寿命化に向けた特記事項
桜町第一公園	街区	–	5001	修景施設	芝生	–	芝生	1	式	–	芝	–	2014	8	15	30	–	–			–	–	事後	2044																					
桜町第一公園	街区	–	0001	休養施設	ベンチ	–	ベンチ	2	基	W=1200	再生木材	–	2013	9	22	33	–	–			–	–	事後	2046																					
桜町第一公園	街区	–	0002	遊戯施設	スプリング遊具	–	スイング遊具	2	基	H=680、1050	FRP	–	2013	9	15	36	–	–	2021	安全領域内にベンチあり危険。たたき傷多数あり	C	高	予防	2049							440	上物交換	20	健全度調査	308	定期補修							328	定期補修＋健全度調査	
桜町第一公園	街区	–	0003	管理施設	柵	–	メッシュフェンス	1	式	H=900	スチール	–	2013	9	18	30	–	–			–	–	事後	2043																					
																									0		0		0		440		20		308		0		0		0		328		

概算費用合計（千円）: 1,096

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
園路広場	デッキ	4
	縁石	21
	階段	15
	橋梁	4
	舗装	30
修景施設	その他	5
	つき山	3
	花壇	4
	芝生	21
	水流	4
	滝	1
	池	6
	彫像	1
	噴水	2
休養施設	シェルター	1
	パーゴラ	15
	ベンチ	37
	休憩所	2
	四阿	6
	野外卓	4
遊戯施設	シーソー	4
	ジャングルジム	5
	スプリング遊具	8
	すべり台	12
	その他	2
	フィールドアスレチック遊具	1
	ラダー	1
	砂場	2
	象形遊具	4
	石の山・人工的な築山	3
	鉄棒	8
	踏み板式ぶらんこ	26
	複合遊具	11
運動施設	ゲートボール場	1
	スコアボード	1
	その他	3
	テニスコート	1
	バックネット	3
	水泳プール	1
	相撲場	1
	体育館	1
	附属する観覧席	1
	野球場	1
	陸上競技場	1
教養施設	その他	3
	記念碑	1
	陳列館	1
	野外音楽堂	1
	野鳥観察所	1
便益施設	その他	3
	時計台	1
	自転車置き場	1
	手洗場	1
	水飲場	24
	駐車場	8
	便所	13
合計		40

主な公園施設の現況写真

【園路広場】舗装（中央公園 0009）

【園路広場】デッキ（橋立自然公園 0041）

【修景施設】噴水（中央公園_5003）

【修景施設】水流（古九谷の杜_0059）

【休養施設】四阿（桔梗ヶ丘広場_0020）

【休養施設】ベンチ（松籟公園_0003）

【遊戯施設】その他（中央公園_160-1）

【遊戯施設】複合遊具（山背台公園_0501）

【運動施設】相撲場（中央公園_0495）

【運動施設】陸上競技場（中央公園_0498）

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
管理施設	カーブミラー	1
	その他	13
	ハンドホール	1
	暗渠	7
	引込柱	16
	管理事務所	2
	掲示板	3
	掲揚ポール	4
	材料置場	1
	柵	29
	散水施設	6
	時計	1
	車庫	1
	車止め	29
	照明施設	27
	水質浄化施設	3
	倉庫	4
	側溝	16
	貯水施設	1
	排水ます	18
	標識	23
	門	2
	擁壁	22
その他施設	その他	2
	延焼防止のための散水施設	3
	展望台	2
合計		40

主な公園施設の現況写真

【教養施設】野外音楽堂（中央公園_0219）

【教養施設】野鳥観察所（橋立自然公園_0079）

【便益施設】水飲場（山背台公園_0016）

【便益施設】便所（中央公園_0480）

【管理施設】照明施設（中央公園_5033）

【管理施設】管理事務所（中央公園_0375）

【その他】延焼防止のための散水施設（中央公園_0384）

【その他】展望台（古九谷の杜_0141）

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

第３章　維持管理費低減に向けた提案

3.1　背景

・少子高齢、維持管理費負担増の時代において、都市公園を含め公共施設の維持管理負担低減を検討する必要がある。

・加賀市都市公園においては、第 2 章でとりまとめたとおり、今後 10 年間で約 4 億円の維持管理費が必要と試算された。これは現状の加賀市の都市公園に関する維持管理費としては捻出可能な金額であるが、中央公園の中央公園管理センターなど、大規模な施設の改修が次の 10 年以降に必要となる可能性を考えると、今後は維持管理費の捻出が困難となることが考えられる。

3.2　維持管理費低減の提案

・以上を踏まえると、都市公園そのものの廃止（その他公園への移行）、都市公園内の施設の縮減等を検討する必要がある。

・加賀市全域を対象にするのは作業量が膨大になるため、ここでは山代地区をモデル地区として検討する。山代地区は、街区公園が密集していること、松籟荘跡地に新規公園を整備中であること、それに伴い桔梗が丘公園を廃止予定であること、萬松園跡地にも新規公園を計画中であることなど、変動が大きいところであり、モデル地区に選定した。

3.3　山代地区の都市公園の総合評価

3.3.1 評価基準

・評価にあたっては、以下の判断基準によることとした。

評価項目	考え方	評価基準
誘致圏重複（右図参照）	他公園と誘致圏が重複する場合は評価を下げる（ただし街区と近隣など、規模の異なる公園は重複とカウントしない）	ほぼ重複　－1.00 半分重複　－0.50 若干重複　－0.25
誘致圏人口 ※2015(H27)年度国勢調査に基づく	誘致圏人口が多い公園は評価を上げ、少ない公園は評価を下げる	500 人以上　＋0.25 200 人未満　－0.25
	15 歳未満人口割合が高い公園は評価を上げる（将来性が高いという評価）	15%以上　＋0.25
避難所指定	公園が避難所に指定されている場合は評価を上げる	市指定避難所　＋2.00 指定外避難所　＋1.00
施設の充実度	休憩施設、遊具、スポーツ施設等の数によって評価を上げる	1 有効施設につき　＋0.25
施設劣化状況	健全度調査でＣＤ判定のものの割合によって評価を下げる	30%未満　±0 60%未満　－1.00 60%以上　－2.00
利用頻度	利用されていそうと判断されたものは評価を上げ、されていなさそうなものは評価を下げる	Ａ＋　＋1.00 Ａ　＋0.50 Ｂ　±0 Ｃ　－0.50 Ｃ－　－1.00



加賀市公園配置図



山代地域中心部公園配置図

3.3.2. 評価（案）

・下表に評価結果（案）を示す。山代地域内の公園が、総合判定の低い順に並んでいる。

■：その他公園へ移行する候補　■：都市公園として機能充実を図る候補　　凡例　：街区公園、　：近隣公園、　：地区公園、□：その他公園

基礎情報			総合判定	判定基準																							備考
				誘致圏重複		誘致圏人口					避難所指定		施設の充実度					施設劣化状況							利用頻度		
公園種別	公園名（太字が長寿命化計画対象）	面積（㎡）		評価点①（ほぼ重複=-1、半分重複=-0.5、若干重複=-0.25	重複する公園（ ）は重複が少ない	評価点②	判定	全年齢人口	判定	15歳未満割合	評価点③	避難所指定	評価点④	主要施設数	四阿類	遊具	スポーツ等	評価点⑤	判定 30%未満=A、60%未満=B、60%以上=C	C_数	C_割合	D_数	D_割合	総施設数	評価点⑥	現地確認	
街区	**上宮第一公園**	800	-3.00	-1.00	大堰宮公園（上宮第二公園）	0.00		444		10%	0.00	—	0.50	2	—	象形 ブランコ	—	-2.00	C	0基	0%	3基	100%	3基	-0.50	C	・イチョウの実生が芽吹き、地面がふかふか ・隣空き家が気味悪い
街区	見晴台第二公園	1,400	-2.75	-0.50	見晴台第一公園	0.00		268		9%	0.00	—	0.25	1	藤棚	—	—	-2.00	C	—	—	—	—	—	-0.50	C	・藤棚周辺は墓地より高いところにあり、墓参りの人が使うとは考えにくい ・ベンチ4基は墓地からのアクセスが悪くないが、擬木Conベンチが劣化し崩壊している ・ベンチ4基の辺りは木減らしてシェルター、ベンチを置いてはどうか
街区	富士見ヶ丘公園	1,300	-2.75	-1.00	緑ヶ丘公園（山代南部公園）	0.00		263		11%	0.00		0.25	1	—	—	テニスコート	-2.00	C	—	—	—	—	—	0.00	B	・テニスコートのネットなし、審判台劣化 ・大人がテニスをするには、周囲のフェンスが低い
	大堰宮公園	672	-1.75	-1.00	上宮第一公園	0.00		430		11%	0.00	—	0.25	1	便所	—	—	-1.00	B	—	—	—	—	—	0.00	B	・神社、大型寺川に面している ・和歌(?)の刻まれたタイル等があり、整備時の力の入り具合感じる ・春はサクラ、秋はモミジが名物 ・規模の大きいトイレある一方、車止め？フットライト？が壊れたまま放置されている
	桜町第二公園	1,000	-1.50	-0.50	桜町第一公園	0.00	-0.25	184	0.25	18%	0.00	—	0.00	0	—	—	—	0.00	A	—	—	—	—	—	-1.00	C-	・公園的整備はされておらず、空き地状態
街区	山代北部第四公園	1,100	-1.00	-1.00	山代北部第二公園（山代北部第一公園）	0.00		495		12%	0.00	—	0.00	0	—	—	—	0.00	A	—	—	—	—	—	0.00	B	・山代北部第二公園と誘致圏がほぼ重なる ・マツクイムシの害？により多くが伐採 ・草刈り等の管理はされてる ・ベンチが全くない ・イヌの散歩に利用するくらい
街区	山代北部第一公園	3,000	-0.75	-1.00	山代北部第三公園 山代北部第五公園 山代北部第六公園 （山代北部第二公園） （山代北部第四公園） （竹葉公園）	0.25	0.25	600		12%	0.00	（隣接する文化会館駐車場が指定避難場所）	0.00	0	—	—	—	0.00	A	—	—	—	—	—	0.00	B	・文化会館の一部のように使用されている（芝の管理も文化会館にて） ・照明、石碑 ・植わっていない木の支柱抜くべき
街区	黒瀬公園	400	-0.75	0.00	—	-0.25	-0.25	111		12%	0.00	—	0.00	0	—	—	—	0.00	A	—	—	—	—	—	-0.50	C	・砂場、ベンチ、フェンス以外、占用物（電気設備）
	宇谷野第一、第二、第三公園 ※3公園まとめて判定	16,441	-0.75	0.00	—	-0.25	-0.25	20		10%	0.00	—	0.00	0	—	—	—	0.00	A	—	—	—	—	—	-0.50	C	・全域調整池
	宇谷野第一公園	1,1000	-0.50	0.00	—						0.00	—	0.00	0	—	—	—	0.00	A	—	—	—	—	—	-0.50	C	・利用はしづらいが、工業団地の存在価値は高い ・休憩所くらいはあるとよい
	宇谷野第二公園	5,500？	-0.50	0.00	—						0.00	—	0.00	0	—	—	—	0.00	A	—	—	—	—	—	-0.50	C	・全域調整池 ・公園施設は水飲み1基のみ
	宇谷野第三公園		-0.50	0.00	—						0.00	—	0.00	0	—	—	—	0.00	A	—	—	—	—	—	-0.50	C	・山地を間伐して公園風に管理している ・散策路整備中？
街区	**若葉台北公園**	1,900	-0.25	-0.50	若葉台中公園	0.00		417		12%	0.00	—	0.25	1	—	スイング	—	0.00	A	3基	27%	0基	0%	11基	0.00	B	・ツバキ列植が公園を2分断している ・広場の土がふかふかしている（もぐら？）
街区	**山代北部第三公園**	1,600	-0.25	-1.00	山代北部第一公園 山代北部第五公園 竹葉公園 （山代北部第二公園） （山代北部第六公園）	0.25	0.25	592		12%	0.00	—	1.00	4	四阿	築山 ブランコ スイング	—	-1.00	B	0基	0%	3基	30%	10基	0.50	A	・私立保育園が隣接 ・起伏があってよい
街区	**山代北部第二公園**	2,300	0.00	-1.00	山代北部第四公園 山背台公園 （山代北部第一公園） （山代北部第三公園） （上宮第二公園）	0.25	0.25	591		12%	0.00	—	0.25	1	—	ウォール	—	0.00	A	—	—	—	—	—	0.50	A	・市立幼稚園が隣接 ・遊具あり ・広場あり←山背台との違い
	竹葉公園	451	0.25	-0.50	（山代北部第一公園） 山代北部第三公園 山代北部第五公園	0.00		395		12%	0.00	—	0.25	1	—	すべり台	—	0.00	A	—	—	—	—	—	0.50	A	・車止め　N=2箇所 ・ラジオ体操ステーション
街区	**桜町第一公園**	1,800	0.50	-0.50	桜町第二公園 （丸山団地公園）	0.25		273	0.25	19%	0.00	—	0.25	1	—	スイング	—	0.00	A	0基	0%	0基	0%	3基	0.50	A	・パークゴルフ利用あり ・ベンチ位置が遊具に近すぎ？ 　←遊具 点検表「安全領域内にベンチ有。危険」 ・墓地が隣接
街区	**山代南部公園**	2,000	0.50	-0.25	（富士見ヶ丘公園）	0.00		396		12%	0.00	—	0.25	1	—	すべり台	—	0.00	A	2基	13%	0基	0%	15基	0.50	A	・広場(芝生、春はサクラ)や子供の遊び場として利用されている印象あり（転がっているボールあり） ・柵の前後に生け垣があったり、設備を柵で囲って更に生け垣で囲っていたり、生け垣が過剰？（設備は隠したいから要るのかも）
街区	**若葉台中公園**	3,200	0.50	-0.50	若葉台北公園	0.00		428		14%	0.00	—	0.50	2	—	ブランコ	グラウンド	0.00	A	1基	9%	1基	9%	11基	0.50	A	・公園の中に白山神社がある
街区	見晴台第一公園	5,400	1.00	-0.50	見晴台第二公園	0.00		231		10%	0.00	—	1.00	4	便所	—	芝生広場 グラウンドゴルフ 眺望	0.00	A	—	—	—	—	—	0.50	A	・アダプトプログラム ・手入れされている ・グラウンドゴルフ月例会 ・柵がなく解放的な点と、起伏がよい ・適度にベンチあるとよい
街区	**山代北部第六公園**	400	1.00	-0.50	山代北部第一公園 （山代北部第三公園） 山代北部第五公園	0.25	0.25	575		12%	0.00	—	0.75	3	四阿	ジャングルジム 複合遊具	—	0.00	A	1基	25%	0基	0%	4基	0.50	A	・近くに団地の遊具もあり(鉄棒、ブランコ)
街区	**山背台公園**	1,400	1.00	-0.50	山代北部第二公園 （上宮第二公園）	0.25	0.25	758		10%	0.00	（隣接する文化会館駐車場が指定避難場所）	0.75	3	四阿	ブランコ 複合遊具	—	0.00	A	2基	18%	2基	18%	11基	0.50	A	・公園のメインは遊具
街区	**大和公園**	8,000	1.00	0.00	—	-0.25	-0.25	58		14%	0.00	—	0.75	3	四阿	複合遊具 ブランコ	—	0.00	A	2基	18%	1基	9%	11基	0.50	A	・庭園、広場、遊具とゾーン分けされている ・ベンチ設置等、住民が積極的に利用していることが感じられる
街区	**上宮第二公園**	200	1.00	-0.25	（上宮第一公園） （大堰宮公園） （山代北部第二公園） （山背台公園）	0.25	0.25	694		9%	0.00	—	1.00	4	—	象形 ブランコ 鉄棒 すべり台	—	0.00	A	1基	25%	0基	0%	4基	0.00	B	・遊具は新しいが健全度Aではなさそう？ （理由:雑草背高い、柵等の金属に軽微な発錆） 　←点検表ではBorC
街区	**山代北部第五公園**	1,500	1.00	-0.50	山代北部第一公園 山代北部第三公園 山代北部第六公園 竹葉公園	0.00		427		12%	0.00	—	1.00	4	—	鉄棒 ジャングルジム すべり台 ブランコ	—	0.00	A	1基	20%	0基	0%	5基	0.50	A	・ウバメガシの高生垣あり
	丸山団地公園	1,200	2.50	-0.25	（桜町第一公園）	0.25	0.25	574		10%	1.00	市指定でない避難場所	1.00	4	四阿	すべり台 スイング	芝生広場	0.00	A	0基		0基		9～13 ※掲示板やサイン全てが公園の施設なら13基	0.50	A	・車止め、水飲み、柵(芝生広場まわり) ・公園の施設か不明だが、掲示板とサインもある ・(アダプトでなく？)町内会管理、よく管理されている
近隣	**桔梗ヶ丘広場**	9,800	3.75	0.00	—	0.25	0.25	2,351		11%	2.00	緊急避難場所	0.50	2	四阿 便所	—	—	0.00	A	1基	4%	0基	0%	26基	1.00	A+	・地区のシンボル的公園？ ・直ぐ近くにあり廃止された桔梗ヶ丘公園(桔梗ヶ丘児童遊園)は利用頻度C。施設はベンチ、ロープ柵(擬木Co、ロープなし)のみ
地区	**松鶴公園**	33,900	3.75	0.00	—	0.25	0.25	5,180		11%	2.00	緊急避難場所	1.50	6	四阿×3 便所	複合遊具	グラウンド	0.00	A	9基	15%	9基	15%	60基	0.00	B	・東側の地域は地形上、徒歩で松鶴公園まで行く人は少ないと考えられる（桜町第一・第二公園、丸山団地公園、大和公園） ・スポーツ施設はスポーツ課管理 ・リオペードラより、活用したいとの要望あり
街区	**緑ヶ丘公園**	2,200	3.75	-1.00	富士見ヶ丘公園	0.00		222		10%	2.00	緊急避難場所（隣接する地区会館は指定避難所）	1.75	7	四阿	ブランコ 鉄棒 複合遊具×2 すべり台 スイング	—	0.00	A	2基	20%	0基	0%	10基	1.00	A+	・スポーツができる富士見ヶ丘公園と、私立保育園運動場に囲まれている。公園周辺が地域の中心という感じ

3.3.3. 評価（案）を受けての提案

・前ページの表において青塗の 6 公園については、総合判定が低く、都市公園からその他公園に移行することを提案する。その他公園に移行することで、下記の 2 段階で維持管理費減を目指せると考えられる。
Step1. 維持管理を町会に委託し、日常の維持管理の市負担を低減することが考えられる
Step2. 段階的に、劣化した施設は撤去して維持管理対象施設数を減らしていくことが考えられる

公園名	その他公園への移行を提案する理由	現況写真
上宮第一公園	・誘致圏が大堰宮公園とほぼ重複している ・利用頻度が低い ・誘致圏が重複する大堰宮公園の方が周辺環境や現状の施設の面で魅力やポテンシャルがある	
見晴台第二公園	・誘致圏が見晴台第一公園と重複している ・利用頻度が低く、周辺環境などを考慮しても今後も高頻度の利用は見込めない	
富士見ヶ丘公園	・誘致圏が緑ヶ丘公園とほぼ重複している ・緑ヶ丘公園は施設充実度や利用頻度が高いのに対し、富士見ヶ丘公園は施設が劣化し、利用頻度が低い	
山代北部第四公園	・誘致圏が山代北部第二公園とほぼ重複している ・施設がほとんどなく、樹木も虫害のためか多くが伐採されている	
山代北部第一公園	・誘致圏が、山代北部第三公園、山代北部第五公園、山代北部第六公園と重複している ・文化会館の一部のように使用されており、芝の管理も文化会館が行っている	
黒瀬公園	・公園施設がほとんどなく、利用頻度が低い	

・前ページの表において赤塗の 4 公園については、立地的には問題ない反面、施設充実度に難ありのため、施設の充実度を高め、より魅力的な公園とする。

公園名	より魅力的な公園にするための提案	現況写真
若葉台北公園	・公園中央部のツバキ列植を間引き、分断されている広場を一体化する ・モグラの影響か、広場の土がフカフカしているので、転圧するなど使いやすくする	 ↑ツバキ列植が広場を分断している
山代北部第三公園	・築山の表面が土で滑りやすいので、張芝等を検討する ・南西隅の常緑樹が混んでいるので、間引きする	 ↑南西隅の常緑樹が混んでいる
山代北部第二公園	・ウォール遊具をより魅力的な遊具に更新する	 ↑需要が少なそうなウォール遊具あり
若葉台中公園	・大通り（市道 176 号）に面している立地を活かすべく、エントランス広場（駐輪場、駐車場）を整備し、利用しやすいものとする	 ↑大通りに面するが駐車場等が不十分