

加賀市統合新病院建設事業工事請負契約額に係る

これまでの経緯のまとめ

- H24年10月1日 公開による設計施工一括発注・公募型プロポーザルを実施（告示）
（上限額 67 億 5,000 万円）
- H25年3月29日 大林・山下グループを最優秀者として選考し請負契約締結
（契約額 67 億 4,940 万円）提案額どおり
- H26年6月19日 大林・山下グループから建設物価の高騰を理由として請負金額の増額
提示を受ける（94 億 620 万円）現契約額との差額は 26 億 5,680 万円
- H26年11月21日 工事請負契約額変更の協議を公開で行う旨、大林・山下グループへ
通知
- H27年3月20日 建設事業費に係る説明会（第1回）開催
- H27年4月23日 建設事業費に係る説明会（第2回）開催
第1回の説明会で全て終了できなかったため
加賀市及び大林・山下グループの考え方を整理
- H27年7月8日 建設事業費に係る説明会（第3回）開催
加賀市の積算の結果 5 億 3,913 万 6 千円を大林・山下グループへ説明
- H27年8月5日 大林・山下グループから積算額 5 億 3,913 万 6 千円ので承通知を受理